

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта города Благовещенска**  
**«Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»**  
**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2027
Куратор проекта	Рудненко Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Блехарский Владимир Анатольевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа/направление (подпрограмма)	Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	-		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/направление (подпрограмма)	«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»/направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»		

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания /убывания	Нарастаю щий итог	Информацио нная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году													
2.1.	Доля отремонтированных общественных территорий	МП	процент	2,2	2023	2,2	-	-	-	-	-	Возрастающи й	нет	На бумажном носителе
2.2.	Увеличение благоустроенных мест захоронений	МП	процент	-	2023	93	-	-	-	-	-	Возрастающи й	нет	На бумажном носителе
2.3.	Увеличение количества благоустроенных объектов	МП	единиц	33	2023	79	92	95	-	-	-	Возрастающи й	да	На бумажном носителе
2.4.	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха	ГП АО	единиц	25	2023	34	35	-	-	-	-	Возрастающи й	да	На бумажном носителе
2.5.	Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ	МП	единиц	0	2023	1	-	-	-	-	-	Возрастающи й	да	На бумажном носителе

### 2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

### 3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристи ка мероприятия (результата)	Тип меропр иятия (результ ата)	Связь показателями проекта
			значени е	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году												
2.1	Ремонт площади Победы	тысяча квадратн ых метров	-	2023	11,9	-	-	-	-	-	Площадь отремонтиров анной территории	Приобр етение товаров, работ, услуг	Доля отремонтированн ых общественных территорий
2.2	Благоустройство «Военно- мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	единица	44	2023	72	-	-	-	-	-	Количество благоустроен ных мест захоронений «Военно- мемориальног о участка на действующем кладбище 17 км Новотроицко е шоссе»	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение благоустроенных мест захоронений
2.3	Поддержка административного центра Амурской области	единица	33	2023	11	14	5	-	-	-	Количество благоустроен ных объектов (2025 год: ремонт фасадов – 6 ед.; архитектурно - художественн ая подсветка зданий – 4 ед.; сквер)	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.4.	Реализация	единица	25	2023	3	1	-	-	-	-	Количество	Приобр	Увеличение

	мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)										дворовых территорий обеспеченных современными и функциональными зонами для активного и тихого отдыха	етение товаров, работ, услуг	количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха
2.5	Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (военный госпиталь)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.6	Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье	единица		2023	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (спортивная площадка)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.7	Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроенных объектов города Благовещенска (лестничный марш)	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.8	Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий	единица	-	2023	2	-	-	-	-	-	Количество дворовых территорий в отношении которых проведен технический	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными

											контроль		зонами для активного и тихого отдыха
2.9	Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроен ных объектов города Благовещенск а (перенос игрового комплекса)	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных иных объектов
2.10	Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроен ных объектов города Благовещенск а (установка игрового комплекса)	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.11	Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)	метр	-	2023	25,2	-	-	-	-	-	Протяженнос ть водопропускн ой трубы, предназначен ной для организации проезда на сельское кладбище в с.Белогорье	Строите льство (реконс струкция , техниче ское перевое ружени е) объекта капитал ьного строите льства и (или) приобре тение объекта недвиж имого имуще ства	Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ
2.12	Обустройство сквера в районе ул. Калинина-	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество обустроенных	Приобр етение	Увеличение количества

	ул.Ломоносова (устройство электрообеспечения и видеонаблюдения)										скверов (устройство электрообеспечения протяженност ью 220 м, устройство видеонаблюд ения – 6 камер, 1 видеорегистр атор)	товаров, работ, услуг	благоустроенных объектов
2.13	Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество разработанно й документации	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.14.	Благоустройство общественной территории ул.Зейская –ул.Шевченко	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество благоустроен ных объектов города Благовещенск а	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.15.	Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4	квadraticн ый метр	-	2023	40	-	-	-	-	-	Площадь восстановленн ого асфальтового покрытия (по решению суда)	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества благоустроенных объектов
2.16.	Предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество разработанно й документации	Приобр етение товаров, работ, услуг	Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ

## 5. Финансовое обеспечение реализации МПБ администрации города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году							
1.1.	Ремонт площади Победы	38 619,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 619,3
1.1.1.	Муниципальный бюджет, из них:	38 619,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 619,3
1.1.1.м.	Местный бюджет	38 619,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 619,3
1.2.	Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	21 649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 649,0
1.2.1.	Муниципальный бюджет, из них:	21 649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 649,0
1.2.1.м.	Местный бюджет	21 649,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 649,0
1.3.	Поддержка административного центра	159 854,8	162 240,7	112 766,0	0,0	0,0	0,0	434 861,5
1.3.1.	Муниципальный бюджет, из них:	159 854,8	162 240,7	112 766,0	0,0	0,0	0,0	434 861,5
1.3.1.0.	Областной бюджет	131 000,0	152 506,3	106 000,0	0,0	0,0	0,0	389 506,3
1.3.1.м.	Местный бюджет	28 854,8	9 734,4	6 766,0	0,0	0,0	0,0	45 355,2
1.4.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)	16 116,6	8 524,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 640,8



1.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 116,6	8 524,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 640,8
1.4.1.ф	Федеральный бюджет	15 636,3	7 818,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23 454,5
1.4.1.0.	Областной бюджет	319,1	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	560,9
1.4.1.м.	Местный бюджет	161,2	464,2	0,0	0,0	0,0	0,0	625,4
1.5.	Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул. Ленина, 172/4	52 337,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 337,1
1.5.1.	Муниципальный бюджет, из них:	52 337,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 337,1
1.5.1.м.	Местный бюджет	52 337,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 337,1
1.6.	Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье	15 372,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 372,1
1.6.1.	Муниципальный бюджет, из них:	15 372,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 372,1
1.6.1.м.	Местный бюджет	15 372,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 372,1
1.7.	Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск»	2 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 368,0
1.7.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 368,0
1.7.1.м.	Местный бюджет	2 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 368,0
1.8.	Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0
1.8.1.	Муниципальный бюджет, из них:	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0
1.8.1.м.	Местный бюджет	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0
1.9.	Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур	476,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,7
1.9.1.	Муниципальный бюджет, из них:	476,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,7

1.9.1.м.	Местный бюджет	476,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	476,7
1.10.	Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок	6 815,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 815,5
1.10.1.	Муниципальный бюджет, из них:	6 815,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 815,5
1.10.1.м.	Местный бюджет	6 815,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 815,5
1.11.	Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)	2 572,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 572,1
1.11.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 572,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 572,1
1.11.1.м.	Местный бюджет	2 572,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 572,1
1.12.	Обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)	435,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,8
1.12.1.	Муниципальный бюджет, из них:	435,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,8
1.12.1.м.	Местный бюджет	435,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,8
1.13.	Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
1.13.1.	Муниципальный бюджет, из них:	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
1.13.1.о.	Областной бюджет	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0
1.14.	Благоустройство общественной территории ул.Зейская – ул.Шевченко	4 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 666,8
1.14.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 666,8
1.14.1.м.	Местный бюджет	4 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 666,8
1.15.	Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,6
1.15.1.	Муниципальный бюджет, из них:	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,6
1.15.1.м	Местный бюджет	332,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	332,6
1.16.	Предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0

1.16.1.	Муниципальный бюджет, из них:	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
1.16.1.м.	Местный бюджет	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
<b>Итого по проекту «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»</b>		<b>331 519,4</b>	<b>170 764,9</b>	<b>112 766,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>615 050,3</b>
в том числе: федеральный бюджет		15 636,3	7 818,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23 454,5
в том числе: областной бюджет		140 319,1	152 748,1	106 000,0	0,0	0,0	0,0	399 067,2
местный бюджет		175 564,0	10 198,6	6 766,0	0,0	0,0	0,0	192 528,6

**6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фе в.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году												
2.1.	Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы»	-	-	-	-	-	38 619,3	38 619,3	38 619,3	38 619,3	38 619,3	38 619,3	38 619,3
2.2.	Мероприятие (результат) «Благоустройство «Военно-мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	-	-	-	-	7 707,7	7 707,7	7 707,7	7 707,7	7 707,7	21 649,0	21 649,0	21 649,0
2.3.	Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра»	-	-	-	-	8 314,0	8 314,0	8 314,0	159 854,8	159 854,8	159 854,8	159 854,8	159 854,8
2.4.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий	-	-	-	-	-	4 835,0	4 835,0	4 835,0	4 835,0	16 116,6	16 116,6	16 116,6

	планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)»												
2.5.	Мероприятие (результат) «Благоустройство территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 337,1
2.6.	Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной спортивной площадки в с. Белогорье»	-	-	-	-	-	-	-	-	15 372,1	15 372,1	15 372,1	15 372,1
2.7.	Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск»	-	-	-	-	-	-	-	-	2 368,0	2 368,0	2 368,0	2 368,0
2.8.	Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303,0	303,0	303,0
2.9.	Мероприятие (результат) «Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур»	-	-	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7	476,7
2.10.	Мероприятие (результат) «Установка игрового комплекса «Замок» на набережную р. Амур, берег 5 участок»	-	-	6 815,5	6 815,5	6 815,5	6 815,5	6 815,5	6 815,5	6 815,5	6 815,5	6 815,5	6 815,5
2.11.	Мероприятие (результат) «Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)»	-	-	-	-	-	-	-	-	2 572,1	2 572,1	2 572,1	2 572,1
2.12.	Мероприятие (результат) «Обустройство сквера в районе ул. Калинина-ул.Ломоносова (устройство электроснабжения	-	-	-	-	-	-	-	435,8	435,8	435,8	435,8	435,8

	и видеонаблюдения)»												
2.13.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация реконструкции и благоустройства городского парка»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,0	9 000,0	9 000,0
2.14.	Благоустройство общественной территории ул.Зейская – ул.Шевченко										4 666,8	4 666,8	4 666,8
2.15.	Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4								332,6	332,6	332,6	332,6	332,6
2.16.	Мероприятие (результат) «Предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища»	-	-	-	-	-	-	-	-	600,0	600,0	600,0	600,0
Итого:		-	-	7 292,2	7292,2	23 313,9	66 768,2	66 768,2	190 472,9	211 385,1	250577,8	250 577,8	331 519,4

## 7. Дополнительная информация

### Расчет показателей муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий города Благовещенска»

#### 1. Расчет показателя «Доля отремонтированных общественных территорий»

$ДООТ = КООТ / ОКОТ \times 100 \%$ ;

где: ДООТ - «Доля отремонтированных общественных территорий»  
КООТ – «Количество отремонтированных общественных территорий»

ОКОТ – «Общее количество общественных территорий»

## 2. Расчет показателя «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

$$\text{УБМЗ} = \text{КБМЗОП (нарастающим итогом)} / \text{КБМЗПП (нарастающим итогом)} \times 100\% - 100\%;$$

где: УБМЗ – «Увеличение благоустроенных мест захоронений»

КБМЗОП (нарастающим итогом) – «Количество благоустроенных мест захоронений в отчетном периоде нарастающим итогом»

КБМЗПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных мест захоронений в предыдущем периоде нарастающим итогом»

## 3. Расчет показателя «Увеличение количества благоустроенных объектов»

$$\text{УКБО} = \text{КБОПП (нарастающим итогом с 2023 г)} + \text{КБООП};$$

где: УКБО – «Увеличение количества благоустроенных объектов»

КБОПП (нарастающим итогом) - «Количество благоустроенных объектов в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КБООП– «Количество благоустроенных объектов в отчетном периоде»

## 4. Расчет показателя «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

$$\text{УКДТ} = \text{КДТПП (нарастающим итогом с 2023 г)} + \text{КДТОП};$$

где: УКДТ – «Увеличение количества дворовых территорий обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха»

КДТПП (нарастающим итогом) - «Количество дворовых территорий в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество дворовых территорий в отчетном периоде»

## 5. Расчет показателя «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»

$$\text{УКОТК} = \text{КОТКПП} + \text{КОТКОП};$$

где: УКОТК – «Увеличение количества обустроенных территорий кладбищ»

КОТКПП - «Количество обустроенных территорий кладбищ в предыдущем периоде нарастающим итогом»

КДТОП– «Количество обустроенных территорий кладбищ в отчетном периоде»

Приложение № 1  
к паспорту муниципального проекта  
города Благовещенска  
«Обеспечение проведения мероприятий по  
благоустройству территорий города  
Благовещенска»

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству  
территорий города Благовещенска»

Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

Приложение № 2  
к паспорту муниципального проекта  
города Благовещенска  
«Обеспечение проведения  
мероприятий по благоустройству  
территорий города Благовещенска»

## План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественник и	последователь			единица измерения (по ОКЕИ)	значение			



1.	ОЗР отсутствует											
2.	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году											
2.1.	Мероприятие (результат) «Ремонт площади Победы»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	38 619,3	x	x
2.1.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	01.01.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.1.K2	Контрольная точка: «Осуществлен контроль за ходом организации работ, качеством, объемами и сроками работ, выполняемых Подрядчиком»	x	30.05.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акт	На бумажном носителе
2.1.K3	Контрольная точка: «Выполнены работы по устройству тротуара по контракту 2024-2025 гг»	x	30.05.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	На бумажном носителе
2.1.K4	Контрольная точка	x	20.06.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	На бумажном

	«Приняты выполненные работы»											носителе
2.1.K5	Контрольная точка «Составлен акт освидетельствова ния скрытых работ»	x	25.06.2025	x	x		x	x	x	x	Акт	На бумажном носителе
2.1.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	10.07.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Благоустройств о «Военно- мемориального участка на действующем кладбище 17 км Новотроицкое шоссе»	01.01.2025	31.10.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	21 649,0	x	x
2.2.K1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	x	20.03.2024	x	x	Скуратович Е.В. начальник отдела	x	x	x	x	План график	На бумажном носителе
2.2.K2	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	-	25.03.2024	x	x	правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен	x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе

						ска						
2.2.K3	Контрольная точка: «Заключен контракт»	-	01.04.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Контракт	На бумажном носителе
2.2.K4	Контрольная точка: «Выполнен контроль качества работ Заказчиком»	-	01.08.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Промежуточный акт	На бумажном носителе
2.2.K5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	-	30.09.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Акты	На бумажном носителе
2.2.K6	Контрольная точка:	-	20.10.2025	x	x	Зетрин П.В. начальник	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном

	«Работы оплачены»					финансово о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска						носители
2.3.	Мероприятие (результат) «Поддержка административно го центра Амурской области»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Вишневи й В.Ю. заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	159 854, 8	х	х
2.3..K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	20.01.2025	х	х	Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х		Соглашение	На бумажном носителе
2.3.K2	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.04.2025	х	х	Вишневи й В.Ю. заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	х	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.3.K3	Контрольная точка: «Реализованы запланированные мероприятия»	х	01.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуто чные акты	На бумажном носителе
2.3.K4	Контрольная точка	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	На бумажном

	«Приняты выполненные работы»					ска						носители
2.3.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	29.12.2025	х	х		х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.3.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.01.2026	х	х	Полякова Г.В. начальник жилищного отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	На бумажном носителе
2.4.	Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточног о федерального округа (в части благоустройства дальневосточных дворов)»	01.01.2025	31.10.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	16 116,6	х	х
2.4.K1	Контрольная точка: «Заключено	х	01.02.2025	х	х		х	х	х	х	Соглашение	На бумажном носителе

	соглашение»											
2.4.K2	Контрольная точка: «Заключен контракт»	-	01.04.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Контракт	На бумажном носителе
2.4.K3	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.04.2025»	-	20.04.2025	x	x		x	x	x	x	Отчет	
2.4.K4	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.07.2025 г»	-	20.07.2025	x	x		x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.K5	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.10.2025 г»	-	20.10.2025	x	x		x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.K6	Контрольная точка: «Предоставлен промежуточный отчет о расходах на 01.01.2026 г»	-	15.01.2026	x	x		x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.5.	Мероприятие (результат) «Благоустройств о территории военного госпиталя, расположенного по ул.Ленина, 172/4»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	52 337,1	x	x

2.5.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	26.02.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.5.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	27.02.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	На бумажном носителе
2.5.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	18.03.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.5.K4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	21.04.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.5.K5	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	31.10.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.5.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	10.11.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.6.	Мероприятие (результат) «Устройство детской универсальной	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	15 372,1	x	x

	спортивной площадки в с. Белогорье»											
2.6.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	11.04.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.6.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	15.04.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	На бумажном носителе
2.6.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	30.05.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.6.K4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	05.06.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.6.K5	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	29.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.6.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	05.09.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе



2.7.	Мероприятие (результат) «Ремонт лестничного марша с устройством освещения в с. Белогорье в районе МАОУ «Школа № 24 г. Благовещенск»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	2 368,0	x	x
2.7.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	11.04.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.7.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	15.04.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План- график	На бумажном носителе
2.7.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	30.05.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.7.K4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	05.06.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.7.K5	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	29.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе

2.7.К6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	05.09.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.8.	Мероприятие (результат) «Проведение технического контроля при проведении работ по благоустройству дворовых территорий»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	303,0	х	х
2.8.К1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	01.04.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового о управления администрации города Благовещенска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.8.К2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	01.05.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник	х	х	х	х	План-график	На бумажном носителе

2.8.К3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	х	30.05.2025	х	Х	отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	х	Протокол	На бумажном носителе
2.8.К4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	05.06.2025	х	х	ска	х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.8.К5	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	30.09.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.8.К6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	20.10.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.9.	Мероприятие (результат) «Перенос игрового комплекса с набережной р. Амур»	01.01.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	476,7	х	

2.9.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	11.04.2025	x	x	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.9.K2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	15.04.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	На бумажном носителе
2.9.K3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	30.05.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.9.K4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	05.06.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.9.K5	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	29.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.9.K6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	05.09.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.10.	Мероприятие (результат) «Установка игрового комплекса «Замок» на	01.01.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	6 815,5	x	

	набережную р. Амур, берег 5 участок»											
2.10.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	11.04.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.10.К 2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	15.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План-график	На бумажном носителе
2.10.К 3	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	х	30.05.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	На бумажном носителе
2.10.К 4	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	05.06.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.10.К 5	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	29.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.10.К 6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	05.09.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.11.	Мероприятие (результат)	01.06.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С.	х	х	х	2 572,1	х	

	«Обустройство кладбища в районе с. Белогорье (устройство водопропускной трубы в районе проезда)»					директор МУ «ГУКС»						
2.11.К 1	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	13.06.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План-график	На бумажном носителе
2.11.К 2	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	15.06.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.11.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	16.06.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.11.К 4	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	29.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.11.К 5	Контрольная точка «Работы приняты»	x	11.09.2025	x	x		x	x	x	x	Акт приемки	На бумажном носителе
2.11.К 6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	15.09.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.12.	Мероприятие (результат) «Обустройство сквера в районе	01.05.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С. директор МУ	x	x	x	435,8	x	

	ул. Калинина- ул.Ломоносова (устройство электроснабжения и видеонаблюдения)»					«ГУКС»						
2.12.К 1	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	x	07.05.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План- график	На бумажном носителе
2.12.К 2	Контрольная точка: «Проведены конкурсные процедуры»	x	13.05.2025	x	x		x	x	x	x	Протокол	На бумажном носителе
2.12.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	x	23.05.2025	x	x		x	x	x	x	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.12.К 4	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	30.07.2025	x	x		x	x	x	x	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе
2.12.К 5	Контрольная точка «Работы приняты»	x	11.08.2025	x	x		x	x	x	x	Акты приемки	На бумажном носителе
2.12.К 6	Контрольная точка «Работы оплачены»	x	13.08.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.13.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация	01.05.2025	31.12.2025				x	x	x	9 000,0	x	

	реконструкции и благоустройства городского парка»											
2.13.К1	Контрольная точка: «Заключено соглашение»	х	12.05.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству города управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	На бумажном носителе
2.13.К2	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	15.06.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.13.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	На бумажном носителе
2.13.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	х	15.10.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.13.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	01.11.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.13.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях	х	10.11.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой	х	х	х	х	Отчет	На бумажном носителе



	результатов»					ству города управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.14.	Мероприятие (результат) «Благоустройств о общественной территории – ул.Зейская – ул.Шевченко»	01.06.2025	31.12.2025			Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	4 666,8	х	
2.14.К 1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	24.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Справка уведомлени е	На бумажном носителе
2.14.К 2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	26.06.2025	х	х		х	х	х	х	План- график	На бумажном носителе
2.14.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	01.08.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.14.К 4	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе
2.14.К 5	Контрольная точка «Работы приняты»	х	07.10.2025	х	х		х	х	х	х	Акты приемки	На бумажном носителе
2.14.К 6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	17.10.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе

2.15.	Мероприятие (результат) «Восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д12/4»	01.07.2025	31.12.2025			Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	332,6	х	
2.15.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	01.07.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Справка уведомления	На бумажном носителе
2.15.К2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	03.07.2025	х	х		х	х	х	х	План-график	На бумажном носителе
2.15.К3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	07.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.15.К4	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.15.К5	Контрольная точка «Работы приняты»	х	27.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акты приемки	На бумажном носителе
2.15.К6	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	29.08.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе

						ска						
2.16.	Мероприятие (результат) «Предпроектная проработка земельного участка под строительство кладбища»	29.08.2025	29.12.2025			Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству города управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	600,0	х	
2.16.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	29.08.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	х	х	х		Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.16.К 2	Контрольная точка «Опубликован план-график»	х	17.09.2025	х	х		х	х	х	х	План- график	На бумажном носителе
2.16.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	х	01.10.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципал ьный контракт	На бумажном носителе
2.16.К 4	Контрольная точка «Работы выполнены»	х	19.12.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненн ых работ	На бумажном носителе
2.16.К 5	Контрольная точка «Работы оплачены»	х	29.12.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе

						города Благовецен ска						
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--