

ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Рудненок Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Блехарский Владимир Анатольевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа	Развитие транспортной системы города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	-		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	Развитие транспортной системы Амурской области/ направление (подпрограмма) «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастания /убывания	Нараста ющий итог	Информа ционная система (источник данных)
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР (отсутствует)													
2	Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям													
2.1.	Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям	ГП АО	процент	1,02	2023	1,05	1,05	1,06	1,08	1,10	1,11	Возрастаю щий	Да	На бумажно м носителе
2.2.	Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров	МП АО	процент	1,00	2023	4,82	5,17	6,86	8,54	10,12	11,91	Возрастаю щий	Да	На бумажно м носителе

2.1. Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристик а мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями проекта	
			значе ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	ОЗР (отсутствует)													
2.	Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям													
2.1.	Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)	процент	100	2023	100	-	-	-	-	-	Обеспечение платы за публичный сервитут в рамках Соглашения, заключенного с ОАО «Российские железные дороги»	Приобретение товаров, работ, услуг		
2.2.	Осуществление муниципальными образованияами дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)	штук	1	2023	4	1	1	1	-	-	Количество подготовленны х документов, необходимых для осуществления дорожной деятельности. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО. Постановление администрации г.	Строительство (реконструкци я, техническое перевооружени е) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества		

											Благовещенска № 3219 от 10.06.2025		
2.3.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)	километр	81,93	2023	9,62	4,053	5,160	2,2	2,2	2,2	Протяженность автомобильных дорог местного значения, построенных и (или) приведенных в соответствие нормативным требованиям. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО.	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.4.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических)	штук	-	2023	23	-	-	-	-	-	Количество приобретенных (доставленных, установленных) конструкций. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям

	конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)										по установленной форме Минтранса АО.		
2.5.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)	штук	8	2023	13	3	3	3	3	3	Количество заключенных и исполненных договоров.	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.6.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)»	штук	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	
2.7.	Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска	штук	4	2023	3	-	-	-	-	-	Количество заключенных и исполненных контрактов по разработке, актуализации проектов и схем, рабочей документации	Приобретение товаров, работ, услуг	

2.8.	Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта улично-дорожной сети	квадратный метр	-	2023	1 427	-	-	-	-	-	Площадь изъятия земельного участка для размещения линейного объекта улично-дорожной сети по ул.Калинина от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	
2.9.	Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество обустроенных примыканий	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.10.	Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска	единица	2	2023	18	-	-	-	-	-	Количество приобретенной специализированной техники	Приобретение товаров, работ, услуг	

2.1 1.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»	штук	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество подготовленных документов, необходимых для проектных и изыскательских работ (в 2025 г. ГУКСом получен аванс, мероприятие будет исполнено в 2026 г.)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	
2.1 2.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (<i>Содержание дорог</i>)	квадратный метр	-	2023	14 208	-	-	-	-	-	Площадь дорог (участков дорог), в отношении которых выполнены работы по их содержанию, М2. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО.	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.1 3.	Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска	километр	-	2023	0,05	-	-	-	-	-	Протяженность (тротуара под автобусный павильон по ул. Ленина, 77 и по ул. Ленина, около ул. Чайковского, 29; ремонт асфальтобетон	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров

											ного покрытия на остановочной площадке по ул. Ленина от ул. Чайковского до ул. Политехническая (нечетная сторона); ремонт тротуара по ул. Дьяченко в районе примыкания к новому тротуару по ул. Игнатьевское шоссе		
2.1 4.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)	штук	-	2023	2	1	-	-	-	-	Количество приобретенных (доставленных, установленных) конструкций. Перечень объектов определен Программой Дорожная деятельность по установленной форме Минтранса АО.	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных к нормативным требованиям

2.1 5.	Устройство парковки по ул. Дьяченко вдоль Храма Ксении Петербургской	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество обустроенных парковок	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.1 6.	Устройство наружного освещения с. Белогорье по ул. Заводская на участке (от Родника до ул. Заводская д. 7 (автобусная остановка))	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество освещенных автобусных остановок	Приобретение товаров, работ, услуг	
2.1 7.	Устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий "Василек"	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество освещенных автобусных остановок	Приобретение товаров, работ, услуг	

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта администрации города Благовещенска

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Доля дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям							
1.1.	Автомобильная дорога по ул.Конная от ул.Пушкина до ул.Набережная, г.Благовещенск, Амурская область (прочие затраты)	228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,3
1.1.1.	Муниципальный бюджет, из них:	228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,3
1.1.1.м.	Местный бюджет	228,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	228,3

1.2.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)	48 968,4	69 493,0	42 742,0	275 707,6	0,0	0,0	436 911,0
1.2.1.	Муниципальный бюджет, из них:	48 968,4	69 493,0	42 742,0	275 707,6	0,0	0,0	436 911,0
1.2.1.о	Областной бюджет	46 028,3	65 323,4	40 177,5	259 165,2	0,0	0,0	410 694,4
1.2.2.м.	Местный бюджет	2 940,1	4 169,6	2 564,5	16 542,4	0,0	0,0	26 216,6
1.3.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)	182 661,4	42 476,0	132 025,0	169 373,8	176 148,8	183 194,7	885 879,7
1.3.1.	Муниципальный бюджет, из них:	182 661,4	42 476,0	132 025,0	169 373,8	176 148,8	183 194,7	885 879,7
1.3.1.о	Областной бюджет	153 446,7	39 927,5	124 103,5	159 211,3	165 579,8	172 203,0	814 471,8
1.3.2.м.	Местный бюджет	29 214,7	2 548,5	7 921,5	10 162,5	10 569,0	10 991,7	71 407,9
1.4.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)	69 546,7	50 890,3	0,0	0,0	0,0	0,0	120 437,0
1.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	69 546,7	50 890,3	0,0	0,0	0,0	0,0	120 437,0
1.4.1.о	Областной бюджет	65 373,9	47 836,9	0,0	0,0	0,0	0,0	113 210,8
1.4.2.м.	Местный бюджет	4 172,8	3 053,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 226,2
1.5.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)	4 879,3	3 485,2	3 485,2	3 624,6	3 769,6	3 920,4	23 164,3
1.5.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 879,3	3 485,2	3 485,2	3 624,6	3 769,6	3 920,4	23 164,3
1.5.1.м	Местный бюджет	4 879,3	3 485,2	3 485,2	3 624,6	3 769,6	3 920,4	23 164,3

1.6.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Дороги в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)	14 514,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 514,6
1.6.1.	Муниципальный бюджет, из них:	14 514,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 514,6
1.6.1.м	Местный бюджет	14 514,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 514,6
1.7.	Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска	2 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 320,0
1.7.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 320,0
1.7.1м	Местный бюджет	2 320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 320,0
1.8.	Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта-автомобильной дороги по ул.Калинина от ул.Краснофлотская до ул.Ленина города Благовещенска	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0
1.8.1.	Муниципальный бюджет, из них:	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0
1.8.1м	Местный бюджет	827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0
1.9.	Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул.Политехническая до ул.Чайковского	593,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,3
1.9.1.	Муниципальный бюджет, из них:	593,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,3
1.9.1м	Местный бюджет	593,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,3
1.10.	Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска	137 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 314,3
1.10.1.	Муниципальный бюджет, из них:	137 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 314,3
1.10.1м	Местный бюджет	137 314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 314,3

1.11.	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»	3 587,6	8 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 958,6
1.11.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 587,6	8 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 958,6
1.11.1м	Местный бюджет	3 587,6	8 371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 958,6
1.12.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)	66 021,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 021,6
1.12.1.	Муниципальный бюджет, из них:	66 021,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 021,6
1.12.1.о	Областной бюджет	62 060,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 060,3
1.12.2.м.	Местный бюджет	3 961,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 961,3
1.13.	Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска	1 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 535,0
1.13.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 535,0
1.13.1м	Местный бюджет	1 535,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 535,0
1.14.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (<i>Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем</i>)	6 500,0	5 904,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12 404,3
1.14.1.	Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем	6 500,0	5 904,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12 404,3
1.14.1.о	Муниципальный бюджет, из них:	6 110,0	5 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 660,0
1.14.2.м.	Областной бюджет	390,0	354,3	0,0	0,0	0,0	0,0	744,3
1.15.	Устройство парковки по ул. Дьяченко вдоль Храма Ксении Петербургской	0,0	3 052,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 052,4

1.15.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	3 052,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 052,4
1.15.1м	Местный бюджет	0,0	3 052,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 052,4
1.16.	Устройство наружного освещения с. Белогорье по ул. Заводская на участке (от Родника до ул. Заводская д. 7 (автобусная остановка))	979,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1
1.16.1.	Муниципальный бюджет, из них:	979,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1
1.16.1м	Местный бюджет	979,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1
1.17.	Устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий "Василек"	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
1.17.1.	Муниципальный бюджет, из них:	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
1.17.1м	Местный бюджет	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,4
Итого по проекту «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска»		540 537,0	183 672,2	178 252,2	448 706,0	179 918,4	187 115,1	1 718 200,9
в том числе: Региональный бюджет		333 019,2	158 637,8	164 281,0	418 376,5	165 579,8	172 203,0	1 412 097,3
Местный бюджет		207 517,8	25 034,4	13 971,2	30 329,5	14 338,6	14 912,1	306 103,6

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)»												
2.16 .	Мероприятие (результат) «Устройство наружного освещения с. Белогорье по ул. Заводская на участке (от Родника до ул. Заводская д. 7 (автобусная остановка))»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	979,1	979,1	979,1	979,1	979,1	979,1	979,1
2.17 .	Устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий "Василек"							60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4
ИТОГО		0,0	0,0	87 414,3	87 642,6	101 995,8	208 044,2	208 697,9	208 697,9	208 697,9	274 719,5	298 701,0	540 537,0

7. Дополнительная информация

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»

$$\text{УПАДПНТ} = \frac{\text{ПАДПНТ тек.период}}{\text{ПАДПНТ базовый период}}$$

где:

УПАДПНТ - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

ПАДПНТ - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог, где:

$$ПАДПНТ = ПАД \times ДПАДПНТ;$$

где:

ПАД(УДС) – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования за исключением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, входящих в перечень Благовещенской агломерации (БКД);

ДПАДПНТ – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, приведенных к нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных дорог в соответствии с отчетом «О проведении диагностики и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения «города Благовещенска».

Расчет показателя проекта «Увеличение протяженности отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования.

$$УПОТПНТ = \frac{ПОТПНТ \text{ тек.период}}{ПОТПНТ \text{ базовый период}}$$

где:

УПОТПНТ - увеличение протяженности отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования.

ПОТПНТ – протяженность отремонтированных тротуаров на территории муниципального образования в общей протяженности указанных тротуаров

Приложение № 1
к паспорту муниципального
проекта города Благовещенска
«Развитие улично-дорожной сети
города Благовещенска»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта города Благовещенска «Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска» (отсутствует)

Приложение № 2
к паспорту муниципального
проекта города Благовещенска
«Развитие улично-дорожной сети
города Благовещенска»

План реализации проекта

[illegible]

2.1.	Мероприятие (результат) «Автомобильная дорога по ул. Конная от ул. Пушкина до ул. Набережная, г. Благовещенск, Амурская область (оплата за публичный сервитут)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	228,3	х	х
2.1.K1	Доведены лимиты	х	01.01.2025	х	2.1.K2	Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.1.K2	Контрольная точка «Предъявлен счет на оплату»	х	01.07.2025	2.1.K1	2.1.K3	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Счет	На бумажном носителе
2.1.K3	Контрольная точка «Подготовлено платежное поручение на оплату в отдел казначейского исполнения бюджета администрации города Благовещенска казначейство	х	10.07.2025	2.1.K2	2.1.K4		х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.K4	Контрольная точка «Проверены предоставленные платежные документы»	х	20.07.2025	2.1.K3	2.1.K5	Щекина О.Г. – начальник отдела казначейского	х	х	х	х	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.1.K5	Контрольная точка «Произведена	х	29.07.2025	2.1.K4	2.1.K6	го исполнения	х	х	х	х	Платежное	На бумажном

	оплата за публичный сервитут»					бюджета администрации города Благовещенска					поручение	носители
2.1.K6	Контрольная точка «Получена выписка об оплате»	x	30.07.2025	2.1.K5	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Выписка	На бумажном носителе
2.2.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (ПИР)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	48 968,4	x	x
2.2.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение	x	15.02.2025	x	2.2.K2	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	На бумажном носителе
2.2.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	2.2.K1	2.2.K3	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.2.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	2.2.K2	2.2.K4		x	x	x	x	Промежуточные акты	На бумажном носителе

2.2.K4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	25.12.2025	2.2.K3	2.2.K5		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.2.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	2.2.K4	2.2.K6	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.2.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	15.01.2026	2.2.K5	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	x	x	x	182 661,4	x	x
2.3.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение	x	15.02.2025	x	2.3.K2	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству	x	x	x	x	Соглаш ение	На бумажном носителе

						управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.3.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	2.3.K1	2.3.K3	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.3.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	2.3.K2	2.3.K4		x	x	x	x	Промеж точные акты	На бумажном носителе
2.3.K4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	25.12.2025	2.3.K3	2.3.K5		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.3.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	2.3.K4	2.4.K6	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.3.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	15.01.2026	2.3.K5	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.4.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	x	x	x	69 546,7	x	x

	автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Приобретение, доставка, установка железобетонных (металлических) конструкций для устройства (усиления) дорожных одежд, элементов обустройства дороги, систем водоотвода)»											
2.4.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	2.4.K2	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	На бумажном носителе
2.4.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	2.4.K1	2.4.K3	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.4.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	2.4.K2	2.4.K4		x	x	x	x	Промежуточные акты	На бумажном носителе
2.4.K4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	25.12.2025	2.4.K3	2.4.K5		x	x	x	x	КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.4.K5	Контрольная точка «Оплачены	x	28.12.2025	2.4.K4	2.4.K6	Чепко Н.Ж. главный	x	x	x	x	Платежное	На бумажном

	выполненные работы»					бухгалтер МУ «ГУКС»					поручение	носители
2.4.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	15.01.2026	2.4.K6	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.5.	«Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (осуществление строительного контроля)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	x	x	x	4 879,3	x	x
2.5.K1	Контрольная точка: «Осуществлен запрос коммерческих предложений»»	x	15.10.2025	x	2.5.K2	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Коммерческие предложения	на бумажном носителе
2.5.K2	Контрольная точка: «Заклучен контракт»	x	01.11.2025	2.5.K1	2.5.K3		x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.5.K3	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	15.12.2025	2.5.K2	2.5.K4		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе

2.5.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	x	25.12.2025	2.5.K3	2.5.K5		x	x	x	x	Акты выполне нных работ	на бумажном носителе
2.5.K5	Контрольная точка «Осуществлена оплата выполненных работ»	x	30.12.2025	2.5.K4	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	на бумажном носителе
2.6.	Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, представленных многодетным семьям (ул.Молодежная от ул.Центральной до ул.Энтузиастов)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	x	x	x	14 514,6	x	x
2.6.K1	Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы»	x	01.01.2025	x	2.6.K2	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС».	x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.6.K2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	x	20.01.2025	2.6.K1	2.6.K3		x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.6.K3	Контрольная точка «Подготовлена сметная документация»	x	20.01.2025	2.6.K2	2.6.K4		x	x	x	x	Смета	на бумажном носителе

2.6.K4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	x	30.06.2025	2.6.K3	2.6.K5		x	x	x	x	Экспертиза	на бумажном носителе
2.6.K5	Контрольная точка «Подготовлена рабочая документация»	x	09.07.2025	2.6.K4	2.6.K6		x	x	x	x	Документация	на бумажном носителе
2.6.K6	Контрольная точка «Приняты работы»	x	14.07.2025	2.6.K5	2.6.K7		x	x	x	x	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.6.K7	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	x	29.07.2025	2.6.K6	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.7.	Мероприятие (результат) «Разработка, актуализация проектов и схем организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети города Благовещенска, разработка рабочей документации на ремонт улично-дорожной сети города	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	2 320,0	x	x

	Благовещенска»											
2.7.K1	Контрольная точка «Осуществлен запрос коммерческих предложений»	x	01.09.2025	x	2.7.K2	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Коммер ческие предлож ения	на бумажном носителе
2.7.K2	Контрольная точка «Заключен контракт»	x	01.10.2025	2.7.K1	2.7.K3		x	x	x	x	Контрак т	на бумажном носителе
2.7.K3	Контрольная точка «Работы выполнены»	x	01.12.2025	2.7.K2	2.7.K4	Беяцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству	x	x	x	x	Проект ПОДД	на бумажном носителе
2.7.K4	Контрольная точка «Согласовано с ГИБДД»	x	15.12.2025	2.7.K3	2.7.K5	управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Лист согласо вания	на бумажном носителе
2.7.K5	Контрольная точка «Выполненные работы приняты»	x	25.12.2025	2.7.K4	2.7.K6		x	x	x	x	Заключе ние	на бумажном носителе
2.7.K6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	29.12.2025	2.7.K5	x	Зетрин П.В. руководите ль сектора финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Платеж ные поручен ия	на бумажном носителе
2.8.	Мероприятие (результат) «Изъятие земельного участка, расположенного в квартале 26 города Благовещенска, для размещения линейного объекта	29.01.2025	31.12.2025	x	x	Богданова О.А. председател ь комитета по управлению имущество м муниципаль ного	x	x	x	827,0	x	x

	улично-дорожной сети»					образования города Благовещенска (Комитет)						
2.8.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	29.01.2025	x	2.8.K2	Тришина Н.Э. начальник финансового управления администрации города Благовещенска	x	x	x	x	Решение о бюджете	На бумажном носителе
2.8.K2	Контрольная точка «Подготовлено и направлено Соглашение»	x	30.01.2025	2.8.K1	2.8.K3	Плотникова И.В. заместитель председателя Комитета	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.8.K3	Контрольная точка «Заключено Соглашение с правообладателем»	x	02.05.2025	2.8.K2	2.8.K4	Богданова О.А. председатель Комитета					Соглашение	на бумажном носителе
2.8.K4	Контрольная точка «Выплачено возмещение правообладателю»	x	20.05.2025	2.8.K3	2.8.K5	Левицкая Н.Б. заместитель председателя Комитета – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.8.K5	Контрольная точка «Зарегистрировано право»	x	24.05.2025	2.8.K4	2.8.K6	Плеснина Т.Г. начальник отдела регистрации права и кадастрового учета	x	x	x	x	Выписка из ЕГРН	на бумажном носителе

2.8.K6	Контрольная точка «Представлена информация о завершении мероприятия в администрацию города Благовещеска»	х	25.05.2025	2.8.K5	х	Плотникова И.В. заместитель пре председател я Комитета	х	х	х	х	Письмо	на бумажном носителе
2.9.	Мероприятие (результат) «Обустройство примыкания к автомобильной дороге по ул. Ленина на участке от ул. Политехническая до ул. Чайковского»	20.02.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	593,3	х	х
2.9.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.02.2025	х	2.9.K2	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска	х	х	х	х	Справка - уведомл ение	На бумажном носителе
2.9.K2	Контрольная точка «Опубликован план график»	х	28.02.2025	2.9.K1	2.9.K3	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.9.K3	Контрольная точка «Приняты выполненные работы»	х	30.06.2025	2.9.K2	2.9.K4						Акт приемки	на бумажном носителе
2.9.K4	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	х	30.06.2025	2.9.K3	2.9.K5	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Счет	на бумажном носителе
2.9.K5	Контрольная точка	х	14.07.2025	2.9.K4	2.9.K6	Тришина	х	х	х	х	Заявка	на

	«Доведены объемы финансирования»					Н.Э. начальник финансового управления					на финансирование	бумажном носителе
2.9.K6	Контрольная точка «Выполнена оплата по договору»	x	18.07.2025	2.9.K5	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.10.	Мероприятие (результат) «Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети города Благовещенска»	24.02.2025	31.12.2025	x	x	Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	137 314,3	x	x
2.10.K1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	24.02.2025	x	2.10.K2	Тришина Н.Э. начальник финансового управления	x	x	x	x	Справка - уведомление	На бумажном носителе
2.10.K2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели»	x	05.03.2025	2.10.K1	2.10.K3	Заволожина Ю.В. начальник экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.10.K3	Контрольная точка «Заключен	x	15.04.2025	2.10.K2	2.10.K4	Яценко Д.А.					Контракт	на бумажном

	контракт на поставку техники»					директор МБУ ГСТК						носители
2.10.К 4	Контрольная точка «Техника поставлена»	х	04.03.2025	2.10.К 3	2.10.К 5		х	х	х	х	Товарно - транспортная накладная	на бумажном носителе
2.10.К 5	Контрольная точка «Произведена приемка техники»	х	10.07.2025	2.10.К 4	2.10.К 6		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.10.К 6	Контрольная точка «Выполнена оплата по договору»	х	20.07.2025	2.10.К 5	х		х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.11.	Мероприятие (результат) «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Дороги в районе «5-й стройки» для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям" (внутриквартальный проезд по ул. Энтузиастов от ул. Театральная до ул. Ромашковая) г. Благовещенск, Амурская область»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС»	х	х	х	3 587,6	х	х
2.11.К 1	Контрольная точка: «Проведены изыскательские работы»	х	01.01.2025	х	2.11.К 2	Гоцкало В.С. Директор МУ «ГУКС».	х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе

2.11.К 2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	х	20.01.2025	2.11.К 1	2.11.К 3		х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.11.К 3	Контрольная точка «Подготовлена сметная документация»	х	20.01.2025	2.11.К 2	2.11.К 4		х	х	х	х	Смета	на бумажном носителе
2.11.К 4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	х	30.04.2025	2.11.К 3	2.11.К 5		х	х	х	х	Экспертиза	на бумажном носителе
2.11.К 5	Контрольная точка «Подготовлена рабочая документация»	х	20.05.2025	2.11.К 4	2.11.К 6		х	х	х	х	Документация	на бумажном носителе
2.11.К 6	Контрольная точка «Приняты работы»	х	30.05.2025	2.11.К 5	2.11.К 7		х	х	х	х	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.11.К 7	Контрольная точка «Оплата выполненных работ»	х	07.07.2025	2.11.К 6	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.12.	Мероприятие (результат) «Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Содержание дорог)»	30.04.2025	31.12.2025	х	х	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	66 021,6	х	х
2.12.К	Контрольная точка	х	30.04.2025	х	2.12.К	Беляцкая	х	х	х	х	Доп. сог	На

1	«Заключено доп.соглашение между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска				2	И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска						лашение	бумажном носителе
2.12.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение между Управлением ЖКХ города Благовещенска и МБУ «ГСТК»	x	16.05.2025	2.12.К 1	2.12.К 3	Заволожина Ю.В. начальнику экономического отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x		Соглашение	На бумажном носителе
2.12.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	30.05.2025	2.12.К 2	2.12.К 4	Яценко Д.А. директор МБУ «ГСТК»	x	x	x	x		Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.12.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	30.09.2025	2.12.К 3	2.12.К 5		x	x	x	x		КС-2, КС-3	На бумажном носителе
2.12.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	15.10.2025	2.12.К 4	2.12.К 6	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x		Платежное поручение	На бумажном носителе
2.12.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и	x	15.01.2026	2.12.К 5	x	Беляцкая И.Ю. начальник	x	x	x	x		Отчет	На бумажном носителе

	достижениях результатов»					отдела по благоустрой ству управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.13.	Ремонт тротуаров улично-дорожной сети г. Благовещенска	25.06.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	1 535,0	х	х
2.13.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	25.06.2025	х	2.13.К 2	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска	х	х	х	х	Справка - уведомл ени	На бумажном носителе
2.13.К 2	Контрольная точка «Опубликован план график»	х	07.07.2025	2.13.К 1	2.13.К 3	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	На бумажном носителе
2.13.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	18.09.2025	2.13.К 2	2.13.К 4		х	х	х	х	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.13.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	х	01.10.2025	2.13.К 3	2.13.К 5	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Акты выполне нных работ	На бумажном носителе
2.13.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	х	10.10.2025	2.13.К 4	2.13.К 6	Тришина Н.Э. начальник финансовог о	х	х	х	х	Счет	На бумажном носителе

						управления						
2.13.К 6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	25.10.2025	2.13.К 5	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	На бумажном носителе
2.14.	Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Проектирование и внедрение интеллектуальных транспортных систем)	30.06.2025	31.12.2025	х	х	Афанасьев О.В. начальник отдела АТК управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	6 500,0	х	х
2.14.К 1	Контрольная точка «Заключено доп.соглашения между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области и администрацией города Благовещенска	х	30.06.2025	х	2.14.К 2	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустрой ству управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	На бумажном носителе
2.14.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	30.07.2025	2.14.К 1	2.14.К 3	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	На бумажном носителе
2.14.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.08.2025	2.14.К 2	2.14.К 4		х	х	х	х	Промеж точные акты	На бумажном носителе
2.14.К	Контрольная точка	х	30.09.2025	2.14.К	2.14.К		х	х	х	х	КС-2,	На

4	«Выполнены работы»			3	5	ска					КС-3	бумажном носителе
2.14.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	01.12.2025	2.14.К 4	2.14.К 6	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе
2.14.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	x	15.01.2026	2.14.К 5	x	Беляцкая И.Ю. начальник отдела по благоустройству управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	На бумажном носителе
2.16.	Устройство наружного освещения с. Белогорье по ул. Заводская на участке (от Родника до ул. Заводская д. 7 (автобусная остановка))	30.06.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	979,1	x	x
2.16.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	30.06.2025	x	2.13.К 2	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска	x	x	x	x	Справка - уведомлени	На бумажном носителе
2.16.К 2	Контрольная точка «Опубликован	x	03.07.2025	2.13.К 1	2.13.К 3	Гоцкало В.С.	x	x	x	x	План график	На бумажном

	план график»					директор МУ «ГУКС»						носители
2.16.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	07.07.2025	2.13.К 2	2.13.К 4		x	x	x	x	Муници- пальный контрак- т	На бумажном носителе
2.16.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	08.08.2025	2.13.К 3	2.13.К 5	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акты выполне- нных работ	На бумажном носителе
2.16.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	x	15.08.2025	2.13.К 4	2.13.К 6	Тришина Н.Э. начальник финансовог о управления	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе
2.16.К 6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	22.08.2025	2.13.К 5	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж- ное поручен- ие	На бумажном носителе
2.17.	Устройство наружного освещения автобусной остановки санаторий "Василек"	07.07.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	60,4	x	x
2.17.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	x	07.07.2025	x	2.13.К 2	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра- ции города Благовещен- ска	x	x	x	x	Справка - уведомл- ени	На бумажном носителе
2.17.К	Контрольная точка	x	10.07.2025	2.13.К	2.13.К	Гоцкало	x	x	x	x	План	На

2	«Опубликован план график»			1	3	В.С. директор МУ «ГУКС»					график	бумажном носителе
2.17.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	14.07.2025	2.13.К 2	2.13.К 4		x	x	x	x	Муниципальный контракт	На бумажном носителе
2.17.К 4	Контрольная точка «Выполнены работы»	x	15.08.2025	2.13.К 3	2.13.К 5	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акты выполненных работ	На бумажном носителе
2.17.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату»	x	22.08.2025	2.13.К 4	2.13.К 6	Тришина Н.Э. начальник финансового управления	x	x	x	x	Счет	На бумажном носителе
2.17.К 6	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	29.08.2025	2.13.К 5	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	На бумажном носителе