

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
СП «Амурские тепловые сети» АО «ДТК»

С.Н.Громов

«13» января 2026 г.

П Л А Н

подготовки СП «Амурские тепловые сети»
к отопительному периоду 2026-2027 годов

РТС Благовещенск

№ п/п	Наименование участка тепломатистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Гидравлические испытания всех тепломатистралей СП «АТС»	12.05 - 15.05.	3	Полностью весь город	По программе гидравлических испытаний 12.05.2026г. – подготовка к ГИ, сборка схем теплоснабжения 13.05.2026г. – гидравлические испытания Т/М №1Ц и Т/М №3Ц 14.05.2026г. -гидравлические испытания Т/М №2СР, Т/М №2СЗР, Т/М № 4ТПК. Включение теплоснабжения 15.05.2026 Включение теплоснабжения
2	Т/М №2 Северного района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС.	15.05 - 29.05.	16	Под временное отключение попадают потребители в районах микрорайона №2,3, КПЦ, ЦЭС, кроме потребителей р-на «пенсионного фонда», школы №16 и микрорайона «Литер».	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №2 СР на период реконструкции с последующим переоплечением потребителей к ТМ № 4 ТПК
2.1	Реконструкция (замена) участка Т/М №2 Северного района на участке от Узла «А» до ТП-2С с Ду820мм на Ду1020мм	15.05 - 30.09	140	Под отключение попадают потребители п.2 настоящего плана с последующим переоплечением потребителей к ТМ № 4 ТПК	Реконструкция.
3	ТМ №1 Центрального района от Узла «А» до ТК-20АЦ (в т.ч. т/м на ДРСУ от ТП-1 до ул. Нагорная), т/трасса СУ ТЭЦ	01.06. - 11.06.	11	Под временное отключение попадают потребители переулка Угловой, ул. Нагорная, Детская б-ца, Городская б-ца №1. Центральная часть города от ул. Комсомольская до ул. Больничная между ул. Ленина - ул. Горького По факту заключения договора подряда участок от узла «А» до ТК-7Ц будет выведен повторно в внеплановый ремонт для установки заглушек сроком на 3-5 дней	Текущий ремонт, установка заглушек для возможности перезапитки участка Т/М №1ЦР на период реконструкции

3.1	Реконструкции (замена) участка ТМ №1 ЦР на участке от Узла «А» до ТК-4Ц с Ду820мм на Ду1020мм	01.06. - 30.09.	122	Под отключение попадают потребители п.3 настоящего графика с последующим переподключением потребителей к ТМ №3 ЦР через УТ-2, кроме ответвления от УТ-1АЦ на ДРСУ-2 Под отключение на весь срок попадают потребители подключенные к теплотрассе ДРСУ-2 от УТ-1АЦ (район Красноармейская-Нагорная, кварталы 666В, 666Г и 604)	Реконструкция
4	ТМ №2 Северо – Западного района от ТП-2С до ТК 19АС3	15.06. - 26.06.	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Студенческая - Островского между ул. Станционная - ул. Октябрьская	Текущий ремонт
5	ТМ №2 Северо – Западного района от ТК-19АС3 до ТК-24 С3	29.06. - 03.07.	5	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. Островского до ул. Чайковского между ул. Станционная – ул. Октябрьская	Текущий ремонт
6	ТМ №1 Центрального района от ТК-25Ц до ТК-34Ц	06.07 - 17.07	12	Под временное отключение попадают потребители центральной части города в районе от ул. 50лет Октября до ул. Лазо, между ул. Ленина - ул. Октябрьская	Текущий ремонт
7	ТМ СХПК «Тепличный» Узел «А»- ТП – 9ТПК. Повторно в связи с невозможностью переподключения: ТМ №2 Северного - района от Узла «А» до ТК –13С, т/м ЦЭС	20.07. - 31.07.	12	Плодопитомник, СХПК Тепличный, Гормолкомбинат, Воинская часть 2068, ж/д между ул. Тепличная - Студенческая, от ул. Игнатьевское шоссе до района расположения СХПК «Тепличный», ж/д на м-р «Солнечный», АНК, «Подсолнухи» р-на «пенсионного фонда» и школы №16. Под повторное отключение попадает участок ТМ 2СР: потребители по п.2 настоящего плана Микрорайон №2,3, КПС, ЦЭС	Текущий ремонт Повторное отключение связано с проводимыми работами по реконструкции сетей по пунктам 2.1. плана и невозможностью переподключения к другим сетям
8	ТМ №3 Центрального района от УТ-2 т/м №3 до ТК -30АЦ	03.08- 14.08	12	Под временное отключение попадают потребители квартала №161, а так же центральной части города от ул. Мухина до ул. Театральная между ул. Пролетарская до ул. Амурская	Текущий ремонт

9	ТМ №3 Центрального района от узла «А» до УТ-3 и ТМ №1 Центрального района от ТК-20АЦ до ТК-25Ц. Повторно в связи с невозможностью переподключения: ТМ №1 Центрального района от Узел «А» до ТК-20АЦ	17.08-04.09	19	От Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская - ул. Красноармейская Под повторное отключение попадает участок ТМ №1 Центрального района от узла «А» до ТК-20АЦ (Центральная часть города от ул. Б. Хмельницкого до ул. Большая между ул. Ленина - ул. Горького) Под повторное отключение попадает участок ТМ 1ЦР: потребители по п.3 настоящего плана	Текущий ремонт Повторное отключение связано с проводимыми работами по реконструкции сетей по пунктам 3.1. плана и невозможностью переподключения к другим сетям
10	Полный останов магистральных тепловых сетей СП «АТС»	07.09. - 11.09.	5	Полностью весь город	
11	Капитальный ремонт тепловых сетей в г. Благовещенск, ул. Театральная от ТК-33Ц до ТК-34Ц	01.06. - 30.09.	61	Под временное отключение попадают потребители, подключенные от ТК-34Ц между ул. Кузнецкой и ул. Амурской от ул. Политехнической до ул. Краснофлотской	Капитальный ремонт
12	Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей (по результатам реконструкции и капитального ремонта ТМ-1ЦР, ТМ-2СР)	30.09.	3	В соответствии с каждым реконструируемым участком	
13	Котельная 800 квартала и подключенные от котельной тепловые сети	01.06. - 14.06.	14	Объекты в квадрате улиц 50 лет Октября-Школьная-Театральная-Кольцевая	Текущий ремонт
14	Текущий ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ПНС № 1, ПНС № 2, ПНС №3, ПНС Островского 152	18.05.- 28.08.	-	-	Текущий ремонт
15	Паропровод №1 (ТМЗ)	29.04; 16.09.	2	Молокозавод	Текущий ремонт
16	Паропровод № 2 (ЖБИ-12)	22.05; 24.09.	2	Завод железобетонных изделий № 12	Текущий ремонт
17	Выполнение плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности технических	01.05.- 30.09	-	-	По отдельному утвержденному плану в соответствии с п.394, 396 - 399, 403 ФНП «Правила

	устройство ОПО по РТС г. Благовещенск на 2026 год				промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 г. № 536
18	Проведение шурфовок ТС, составление актов по результатам осмотров	01.05.- 30.09	-	-	По отдельному утвержденному плану
19	Выполнение требований пунктов: 32, 58, 59, 60, 64; 169; 322, 329, 333, 349, 350, 352, 353, 388; 389; 421; , 448; 117 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511)	26.09.	-	-	-
20	Проведение противаварийных тренировок по ПТЭ и ППБ	01.09.	-	-	-
21	Оформление журналов и паспортов ЗиС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗиС объектов теплоснабжения	15.09.	-	-	-
22	Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов	15.09.	-	-	-
23	Комплексное опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов	30.09.	-	-	-
24	Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов по результатам	15.09.	-	-	-

25	Опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов по результатам	26.09.	-	-	-
----	---	--------	---	---	---

РТС Прогресс					
№ п/п	Наименование участка тепломатисрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт, гидравлические испытания тепловых сетей в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	12.05.26 - 15.05.26.	4	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	По программе гидравлических испытаний 08.05.2026г. – подготовка к ТИ, сборка схем теплоснабжения 12.05.2026г. – гидравлические испытания 6 С.Р. и 7 С.Р. 13.05.2026г. -гидравлические испытания 1 С.Р. и 8 С.Р. 14.05.2026г. - гидравлические испытания 3 С.Р. и 4 С.Р. 15.05.2026г - гидравлические испытания МТ №1,2,4,6,8. и 2 С.Р.
2	Текущий ремонт, устранение дефектов по результатам гидравлических испытаний тепловых сетей в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Текущий ремонт.
3	Текущий ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ПНСО № 1; 3; 4; 5; 6; 7 в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	18.05.26 - 31.08.26	106	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Текущий ремонт.
4	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Советская, 43 - 45 ТК25а - ТК26 (канальная) в	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт

	пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.				
5	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Советская 17 - 15 ТК7а - ТК43 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
6	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленинградская 14-12 ТК70а - ТК4/21 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
7	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Набережная 26/1 ТК32-ТП32а (надземная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
8	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Набережная 26/1 ТП32а-ТП326/1 (надземная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
9	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Заводская 57 - 59 ТК12/8 - ТК8/8 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
10	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Пушкина 9 ТК 3/9 - ТК4/9 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт

11	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленинградская (от ПНСС7) ТК151 - ТК181 (надземная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
12	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленинградская 32 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
13	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленинградская 12 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
14	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ТК33-Промышленная, 13 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
15	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленинградская, 38 ТК16/13 - ТК15/13 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт
16	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Набережная 8 ТК13/22 - ТК1/24 (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Капитальный ремонт

17	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Пролетарская 23-37 от ТК91/16 - ТК124г (канальная) в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Реконструкция
18	Текущий ремонт запорной арматуры, трубопроводов и тепловых камер в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Текущий ремонт.
19	Текущий ремонт тепловой изоляции в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Текущий ремонт.
20	Текущий ремонт, контроль и регулировка систем теплоснабжения в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Текущий ремонт.
21	Текущий ремонт, подсыпка грунта в местах просадки тепловых сетей в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей.	18.05.26 - 30.09.26	136	Тепловые сети пгт. Прогресс в полном объёме	Текущий ремонт.
22	Текущий ремонт, выкос травы и вырубка кустарников, низкорослых деревьев в охранных зонах тепловых сетей надземной прокладки в пгт Прогресс Амурских тепловых сетей (Текущий ремонт ЗИС)	18.05.26 - 30.09.26	136		Текущий ремонт.
23	Выполнение требований пунктов: 58, 59, 60, 64; 169; 332,333; 349,350; 352,353; 388; 389; 421; , 448; 117 ПТЭ (Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511); 394, 396-399, 403 ППБ (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536)	15.09.	-	-	-

24	Проведение противопожарных тренировок по ПТЭ и ППБ	01.09.	-	-	-
25	Оформление журналов и паспортов ЗИС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗИС объектов теплоснабжения	15.09.	-	-	-
26	Проведение шурфовки ТС, составление актов по результатам осмотра	01.09.	-	-	-
27	Проведение очистки и промывки ТС, тепловых пунктов с составлением актов по результатам	15.09.	-	-	-
28	Опробование работоспособности оборудования насосных станций с составлением актов по результатам	15.09.	-	-	-

Котельный цех					
№ п/п	Наименование участка тепломатистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Гидравлические испытания теплосети от котельной «Агромех»	05.05.-15.05		Полностью весь посёлок	
2	Текущий ремонт вспомогательного оборудования котельной пгт Новорайчихинск Амурских тепловых сетей	01.06.-10.09.		Полностью весь посёлок	
3	Текущий ремонт котла КВ-7, ШВТ водогрейного в пгт Новорайчихинск Амурских тепловых сетей	20.06.-15.09.		Полностью весь посёлок	

4	Текущий ремонт котла КВ-Р-7, 56-150 водогрейного в пгт Новорайчихинск Амурских тепловых сетей	20.05.-15.09.		Полностью весь посёлок	
5	Гидравлические испытания котлоагрегатов котельной «Агромех»	До 20.09		Полностью весь посёлок	
6	Текущий ремонт тепловых сетей пгт. Новорайчихинск	20.05.-15.09.		Полностью весь посёлок	
7	Весенний осмотр зданий и сооружений СП Амурские тепловые сети	05.05.-19.05		Полностью весь посёлок	
8	Текущий ремонт зданий и сооружений котельной пгт Новорайчихинск СП Амурские тепловые сети	20.05.-30.08.		Полностью весь посёлок	
9	Текущий ремонт оборудования газовой котельной 800 кв.	01.06.-14.06.		Потребители 800 квартала, г. Благовещенск	
10	Осенний осмотр зданий и сооружений СП Амурские тепловые сети	05.09.-10.09			
11	Проведение противопожарных и противовазварийных тренировок	До 01.09.	-	-	-
12	Внесение результатов проведения испытаний в паспорта оборудования	До 15.09.	-	-	-
13	Внесение сведений в журналы и паспорта ЗИС по результатам комплексного обследования, очередных (внеочередных) осмотров ЗИС объектов теплоснабжения	До 15.09.	-	-	-

	Внесение сведений в паспорта дымовых труб по результатам проведения осмотра и технического состояния: осадка фундаментом, мониторинг деформации и крена ствола, проверка вертикальности, инструментальная проверка заземляющего контура, проверка исправности осветительной арматуры	До 15.09.	-	-	-
14					

Служба электрохозяйства и КИПиА, Котельный цех					
№ п/п	Наименование участка тепломатистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Подготовка актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узлов учета тепловой энергии и теплоносителя	01.10.	-	-	-

Отдел подготовки и проведения ремонтов					
№ п/п	Наименование участка тепломатистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение требований пункта 28 ПТЭ: Утвердить перечень запасов расходных материалов, запасных частей и запасного оборудования для РТС Благовещенск, РТС Прогресс, котельных	30.09.	-	-	-

Производственно-технический отдел					
№ п/п	Наименование участка тепломатистрали	Сроки проведения ремонта	Продолжительность дней	Отключенные районы	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение требований пунктов 114, 400, 404 ПТЭ: Разработка температурного графика, расчёт гидравлических режимов ТС по РТС Благовещенск, РТС Прогресс, участку котельной «Агромех»	30.09.			

И.о. начальника РТС г. Благовещенск

И.о. начальника РТС Прогресс

Начальник котельного цеха

График согласован:

Начальник ОПНР СП «АТС»

Начальник ПТО СП «АТС»

Начальник Службы ЭХ и КИПиА СП «АТС»

Я.В. Верховтуров

А.Ю. Шмидт

А.П. Лукьянец

И.А. Мельников

А.А. Изовская

А.В. Нетименко