

ПАСПОРТ
муниципального проекта города Благовещенска
«Развитие систем коммунальной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие систем коммунальной инфраструктуры		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор проекта	Рудненко Виталий Александрович		Заместитель мэра города Благовещенска		
Руководитель проекта	Кирпиков Вадим Александрович		Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Администратор проекта	Вишневский Виталий Юрьевич		Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Благовещенска		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации, Амурской области и с муниципальными программами города Благовещенска	1.	Муниципальная программа	Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Благовещенска		
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации / направление (подпрограмма)	Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа		
	1.2.	Государственная программа (комплексная программа) Амурской области/ направление (подпрограмма)	Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области/ направление (подпрограмма) 1 «Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения»		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак возрастан ия	Нарастающий итог	Информационн ая система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ОЗР отсутствует													
2	Доля замены сетевой инфраструктуры													
2.1.	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры	ГП РФ, ГП АО, МП	процент	54,4	2023	33,8	33,5	32,7	32,5	31,5	31,5	Убывающ ий	Нет	На бумажном носителе
2.2.	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения	ГП РФ, ГП АО, МП	единица	1	2023	21	23	24	26	27	28	Возраста ющий	Да	На бумажном носителе
2.3.	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры	ГП РФ, ГП АО, МП	единица	-	2024	-	2	5	5	5	5	Возраста ющий	Да	На бумажном носителе

2.1 Прокси-показатели проекта в 2025 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам										На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	
1.	ОЗР отсутствует													
2.	Доля замены сетевой инфраструктуры													

2.1.	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры	ГП РФ, ГП АО, МП	процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,2
2.2.	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.	ГП РФ, ГП АО, МП	единица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателям и проекта
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	ОЗР отсутствует												
2.	Доля замены сетевой инфраструктуры												
2.1	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единица	-	2023	1	1	1	1	1	1	Планируется в 2025 году выполнить ремонт котельного оборудования в котельной 101 квартала	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.2.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.3	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)	процент	-	2023	0,32	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.4.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК-146 (ул. Калинина)	процент	-	2023	0,4	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.5.	Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов электроснабжен	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта	Увеличение количества модернизированных объектов

	изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»))										ия	капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.6.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская-Новая – Загородная)	процент	-	2023	0,07	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.7.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.8.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

2.9.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)	процент	-	2023	0,03	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.10.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.11.	Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.12.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г.	процент	-	2023	0,2	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения,

	Благовещенск Амурская область)												водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.13.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)	процент	-	2023	0,29	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.14.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)	процент	-	2023	0,05	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.15.	Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: «Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.16.	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству	единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов		Увеличение количества модернизированных объектов

	объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область»												теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.17.	Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)	процент	-	2023	0,2	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.18	Строительство электрических сетей в районе «5-я стройка»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Выполнение исполнительной съемки, изготовление технического плана с целью ввода объекта в эксплуатацию и снижения незавершенного строительства	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.19.	Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска	процент	-	2023	0,03	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.20.	Реализация мероприятий планов социального развития центров	единица	-	2023	-	1	-	1	-	-	Количество разработанной документации в	Строительство (реконструкция, техническое	Увеличение количества модернизированных

	экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)										2026г., реконструированных объектов в 2028 г (водозабор Северного жилого района	первооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	ванных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.21.	Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.22.	Разработана проектная документация по мероприятию «Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск»	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество разработанной документации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.23.	Модернизация объектов		-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество	Приобретение	Увеличение

	водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)										модернизированных объектов водоотведения	товаров, работ, услуг	количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.24.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.25.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.26.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных (созданных) объектов теплоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабже

												строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	ния, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.27.	Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег»)	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.28.	Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег»)	единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.29.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные	процент	-	2023	0,14	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры

	сети)											имущества)	
2.30.	Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.31.	Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.32.	Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)	единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.33.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по	процент	-	2023	0,11	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженнос

	ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)										протяженности ветхих сетей теплоснабжения		ти ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.34.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	штука	-	2023	1	-	-	-	-	-	Количество планов по ликвидации последствий аварийных ситуаций теплоснабжения, разработанных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от 13.11.2024 № 2234	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.35.	Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области»	штука	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество отчетов об оценке имущества	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения,

													водоотведен ия и электроснаб жения
2.36.	Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»	штука	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество протоколов лабораторных исследований	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.37	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	штука	-	2024	-	1	-	-	-	-	Предусматриваются бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности путем заключения муниципального контракта, заказчик МУ «ГУКС»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.38.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	штука	-	2024	-	1	-	-	-	-		Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.39.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию	штука	-	2024	-	1	-	-	-	-		Строительство (реконструкция, техническое перевооружен	Увеличение количества созданных объектов

	(модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)											ие) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	коммунальн ой инфрастр уктуры
2.40.	Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальн ой инфрастр уктуры
2.41.	Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальн ой инфрастр уктуры
2.42.	Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Строительство газовой котельной планируется в рамках концессионного соглашения с АО «ДГК»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого	Увеличение количества созданных объектов коммунальн ой инфрастр уктуры

												имущества)	
2.43.	Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)	единица	-	2024	-	1	-	-	-	-	Строительство сливной станции реализуется в рамках долгосрочного плана комплексного соц-экономического развития городского округа города Благовещенска , Заказчик МУ «ГУКС»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.44.	Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)	процент	-	2024	0,29	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.45.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.46.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов

													теплоснабже ния, водоснабжен ия, водоотведен ия и электроснаб жения
2.47.	Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоотведения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.48.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская)	единица	-	2024	1	-	-	-	-	-	Количество модернизированных объектов водоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.49.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры

2.50.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап)	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.51.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-31-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)	процент	-	2024	0,1	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.52.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.53.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.54.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженнос

	заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная										протяженности ветхих сетей теплоснабжения		ти ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.55.	Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)	кВт	-	2024	-	-	1270,0	-	-		Финансовое обеспечение затрат, связанных с техприсоединением объектов, в рамках механизма, предусмотренного постановлением Правительства РФ от 01.02.2025 № 79 (списание задолженности по бюджетным кредитам), в соответствии с Порядком. Мероприятие включено в ДКП города Благовещенска до 2030 года.	Оказание услуг (выполнение работ)	Увеличение количества созданных объектов коммунальной инфраструктуры
2.56.	Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	штука	-	2024	14	-	-	-	-	-	Количество разработанных проектов и полученных заключений государственной экспертизы по 7 линейным объектам.	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.57.	Выполнены проектные и изыскательские работы	единица	-	2024	-	1	-	-	-	-	Количество модернизирован	Строительство (реконструкци	Увеличение количества

	по объекту капитального строительства: «Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск»										ных (созданных) объектов теплоснабжения (2025 –аванс)	я, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества)	модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
2.58.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)	процент	-	2024	0,47	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры
2.59.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)	процент	-	2024	0,02	-	-	-	-	-	Доля замены сетевой инфраструктуры в общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения	Приобретение товаров, работ, услуг	Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Доля замены сетевой инфраструктуры.							
1.1.	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	28 419,6	131 169,5	356 890,3	37 251,6	38 741,7	40 291,4	632 764,1

1.1.1.	Муниципальный бюджет, из них:	28 419,6	131 169,5	356 890,3	37 251,6	38 741,7	40 291,4	632 764,1
1.1.1.о	Областной бюджет	26 714,4	123 299,3	335 476,9	35 016,5	36 417,2	37 873,9	594 798,2
1.1.1.м	Местный бюджет	1 705,2	7 870,2	21 413,4	2 235,1	2 324,5	2 417,5	37 965,9
1.2.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)	53 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 901,7
1.2.1.	Муниципальный бюджет, из них:	53 901,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 901,7
1.2.1.о	Областной бюджет	50 667,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 667,6
1.2.1.м	Местный бюджет	3 234,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 234,1
1.3.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)	18 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 250,0
1.3.1.	Муниципальный бюджет, из них:	18 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 250,0
1.3.1.о	Областной бюджет	17 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 155,0
1.3.1.м	Местный бюджет	1 095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 095,0
1.4.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)	46 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 214,2
1.4.1.	Муниципальный бюджет, из них:	46 214,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 214,2
1.4.1.о	Областной бюджет	43 441,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 441,3
1.4.1.м	Местный бюджет	2 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 772,9
1.5.	Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)	15 874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 874,6

1.5.1.	Муниципальный бюджет, из них:	15 874,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 874,6
1.5.1.о	Областной бюджет	14 922,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 922,2
1.5.1.м	Местный бюджет	952,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	952,4
1.6.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)	7 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 339,0
1.6.1.	Муниципальный бюджет, из них:	7 339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 339,0
1.6.1.о	Областной бюджет	6 898,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 898,6
1.6.1.м	Местный бюджет	440,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440,4
1.7.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)	2 845,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 845,9
1.7.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 845,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 845,9
1.7.1.о	Областной бюджет	2 675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 675,2
1.7.1.м	Местный бюджет	170,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,7
1.8.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	2 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 315,6
1.8.1.	Муниципальный бюджет, из них:	2 315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 315,6
1.8.1.о	Областной бюджет	2 176,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 176,7
1.8.1.м	Местный бюджет	138,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138,9
1.9	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоотведении (Ремонт канализационной сети с ремонтом канализационных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)	5 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 167,0
1.9.1.	Муниципальный бюджет, из них:	5 167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 167,0

1.9.1.о	Областной бюджет	4 857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 857,0
1.9.1.м	Местный бюджет	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
1.10.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916,9
1.10.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 916,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916,9
1.10.1.о	Областной бюджет	1 801,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 801,9
1.10.1.м	Местный бюджет	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
1.11.	Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0
1.11.1.	Муниципальный бюджет, из них:	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,0
1.11.1.о	Областной бюджет	207,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,8
1.11.1.м	Местный бюджет	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2
1.12.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Замена участка водопроводной сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)	19 761,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 761,8
1.12.1.	Муниципальный бюджет, из них:	19 761,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 761,8
1.12.1.о	Областной бюджет	18 576,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 576,1
1.12.1.м	Местный бюджет	1 185,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,7
1.13.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Мухина)	37 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 054,3
1.13.1.	Муниципальный бюджет, из них:	37 054,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 054,3
1.13.1.о	Областной бюджет	34 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 831,0
1.13.1.м	Местный бюджет	2 223,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 223,3

1.14.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)	3 635,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,7
1.14.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 635,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 635,7
1.141.о	Областной бюджет	3 417,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 417,6
1.14.1.м	Местный бюджет	218,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218,1
1.15.	Разработка проектных и изыскательских работ по объекту: "Блочно-модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск, Амурская область"	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.15.1.	Муниципальный бюджет, из них:	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.15.1.м	Местный бюджет	12 386,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 386,9
1.16.	Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта "Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область"	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.16.1.	Муниципальный бюджет, из них:	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.16.1.м	Местный бюджет	8 067,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 067,5
1.17.	Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.171.	Муниципальный бюджет, из них:	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.17.1.м	Местный бюджет	14 587,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 587,8
1.18.	Строительство электрических сетей в районе "5-я стройка"	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.18.1.	Муниципальный бюджет, из них:	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.18.1.м	Местный бюджет	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
1.19.	Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории города Благовещенска	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.19.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5

1.19.1м	Местный бюджет	4 285,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 285,5
1.20.	Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (за исключением направлений расходов R5052, R5053)	0,0	1 690 481,6	795 142,9	0,0	0,0	0,0	2 485 624,5
1.20.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	1 690 481,6	795 142,9	0,0	0,0	0,0	2 485 624,5
1.20.1.ф	Федеральный бюджет	0,0	1 256 138,1	596 357,2	0,0	0,0	0,0	1 852 495,3
1.20.1.о	Областной бюджет	0,0	401 964,2	190 834,3	0,0	0,0	0,0	592 798,5
1.20.1.м	Местный бюджет	0,0	32 379,3	7 951,4	0,0	0,0	0,0	40 330,7
1.21.	Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочном районе г. Благовещенска, Амурская область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией	16 313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 313,5
1.21.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 313,5
1.21.1м	Местный бюджет	16 313,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 313,5
1.22.	Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирование газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенска, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск	11 781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 781,3
1.22.1.	Муниципальный бюджет, из них:	11 781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 781,3
1.22.1о	Областной бюджет	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
1.22.1м	Местный бюджет	1 781,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 781,3
1.23.	Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)	6 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 567,1
1.23.1.	Муниципальный бюджет, из них:	6 567,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 567,1

1.23.1.о	Областной бюджет	6 173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 173,1
1.23.1.м	Местный бюджет	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	394,0
1.24.	Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)	57 328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 328,3
1.24.1.	Муниципальный бюджет, из них:	57 328,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57 328,3
1.24.1.о	Областной бюджет	52 354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 354,8
1.24.1.м	Местный бюджет	4 973,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 973,5
1.25.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»	33 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 723,0
1.25.1.	Муниципальный бюджет, из них:	33 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 723,0
1.25.1.о	Областной бюджет	31 559,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 559,9
1.25.1.м	Местный бюджет	2 163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 163,1
1.26.	Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)	9 511,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 511,9
1.26.1.	Муниципальный бюджет, из них:	9 511,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 511,9
1.26.1.о	Областной бюджет	8 941,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 941,2
1.26.1.м	Местный бюджет	570,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,7
1.27.	Модернизация объектов водоснабжения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Закольцовка водопроводной сети для подключения территории «Лазурный берег»)	0,0	17 635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 635,6

1.27.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	17 635,6	0,0	0,0	0,0	0,0	17 635,6
1.27.1.о	Областной бюджет	0,0	16 577,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16 577,5
1.27.1.м	Местный бюджет	0,0	1 058,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 058,1
1.28.	Модернизация объектов водоотведения (Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту капитального строительства «Реконструкция сетей водоотведения для подключения территории «Лазурный берег»)	0,0	31 968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 968,6
1.28.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	31 968,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31 968,6
1.28.1.о	Областной бюджет	0,0	30 050,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30 050,5
1.28.1.м	Местный бюджет	0,0	1 918,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 918,1
1.29.	Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении, электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)	42 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 377,8
1.29.1.	Муниципальный бюджет, из них:	42 377,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 377,8
1.29.1.о	Областной бюджет	39 835,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 835,1
1.29.1.м	Местный бюджет	2 542,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 542,7
1.30.	Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу:г.Благовещенск. ул.Пограничная, 183)	8 314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 314,6
1.30.1.	Муниципальный бюджет, из них:	8 314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 314,6
1.30.1.о	Областной бюджет	7 815,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 815,7
1.30.1.м	Местный бюджет	498,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	498,9
1.31.	Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	18 636,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 636,7

1.31.1.	Муниципальный бюджет, из них:	18 636,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 636,7
1.31.1.о	Областной бюджет	17 518,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 518,5
1.31.1.м	Местный бюджет	1 118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 118,2
1.32.	Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)	22 302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 302,5
1.32.1.	Муниципальный бюджет, из них:	22 302,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 302,5
1.32.1.о	Областной бюджет	20 964,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 964,3
1.32.1.м	Местный бюджет	1 338,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 338,2
1.33.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)	16 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 250,7
1.33.1.	Муниципальный бюджет, из них:	16 250,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 250,7
1.33.1.о	Областной бюджет	15 275,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 275,7
1.33.1.м	Местный бюджет	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0
1.34.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
1.34.1	Муниципальный бюджет, из них:	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
1.34.1.м	Местный бюджет	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0
1.35.	Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте "Реконструкция очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенска, Амурской области"	505,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,9
1.35.1	Муниципальный бюджет, из них:	505,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,9
1.35.1.м	Местный бюджет	505,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	505,9
1.36	Проведены повторные лабораторные и инструментальные исследования объекта «Строительство водопроводных сетей на объекте «Строительство дорог в районе «5-й стройки»	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6

1.36.1	Муниципальный бюджет, из них:	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
1.36.1.м	Местный бюджет	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6
1.37.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	22 541,0	52 595,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75 136,6
1.37.1.	Муниципальный бюджет, из них:	22 541,0	52 595,6	0,0	0,0	0,0	0,0	75 136,6
1.37.1.о	Областной бюджет	21 160,8	49 375,2	0,0	0,0	0,0	0,0	70 536,0
1.37.1.м.	Местный бюджет	1 380,2	3 220,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 600,6
1.38.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	26 556,7	61 965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	88 522,2
1.38.1.	Муниципальный бюджет, из них:	26 556,7	61 965,5	0,0	0,0	0,0	0,0	88 522,2
1.38.1.о	Областной бюджет	24 930,6	58 171,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83 102,1
1.38.1.м.	Местный бюджет	1 626,1	3 794,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 420,1
1.39.	Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск, Амурская область)	26 479,7	61 786,3	0,0	0,0	0,0	0,0	88 266,0
1.39.1.	Муниципальный бюджет, из них:	26 479,7	61 786,3	0,0	0,0	0,0	0,0	88 266,0
1.39.1.о	Областной бюджет	24 858,4	58 003,1	0,0	0,0	0,0	0,0	82 861,5
1.39.1.м.	Местный бюджет	1 621,3	3 783,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 404,5
1.40.	Строительство газовой котельной в 101 квартале г. Благовещенска (ввод объекта в эксплуатацию)	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0

1.40.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.40.1.о	Областной бюджет	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.41.	Строительство газовой котельной мощностью 25 Гкал/ч в 607 квартале г. Благовещенска «Серебряная миля» (ввод объекта в эксплуатацию)	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.41.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.41.1.о	Областной бюджет	0,0	234 450,0	588 600,0	0,0	0,0	0,0	823 050,0
1.42.	Строительство газовой котельной мощностью 65 Гкал/ч в 252 квартале г. Благовещенска «Лазурный берег» (ввод объекта в эксплуатацию)	0,0	230 000,0	700 200,0	0,0	0,0	0,0	930 200,0
1.42.1.	Муниципальный бюджет, из них:	0,0	230 000,0	700 200,0	0,0	0,0	0,0	930 200,0
1.42.1.о	Областной бюджет	0,0	230 000,0	700 200,0	0,0	0,0	0,0	930 200,0
1.43.	Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)	232 700,0	571 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804 100,0
1.43.1.	Муниципальный бюджет, из них:	232 700,0	571 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804 100,0
1.43.1.о	Областной бюджет	232 700,0	571 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	804 100,0
1.44.	Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5))	4 506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 506,9
1.44.1.	Муниципальный бюджет, из них:	4 506,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 506,9
1.44.1.о	Областной бюджет	4 236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 236,5
1.44.м.	Местный бюджет	270,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,4
1.45.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская)	500,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,6
1.45.1.	Муниципальный бюджет, из них:	500,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,6

1.45.1.o	Областной бюджет	470,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,5
1.45.м.	Местный бюджет	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,1
1.46.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)	496,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,9
1.46.1.	Муниципальный бюджет, из них:	496,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	496,9
1.46.1.o	Областной бюджет	467,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,1
1.46.м.	Местный бюджет	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
1.47.	Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
1.47.1.	Муниципальный бюджет, из них:	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,2
1.47.1.o	Областной бюджет	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,1
1.47.м.	Местный бюджет	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1
1.48.	Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская)	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0
1.48.1.	Муниципальный бюджет, из них:	523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	523,0
1.48.1.o	Областной бюджет	491,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,6
1.48.м.	Местный бюджет	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4
1.49.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении(Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап)	598,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,1
1.49.1.	Муниципальный бюджет, из них:	598,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,1
1.49.1.o	Областной бюджет	562,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,2
1.49.м.	Местный бюджет	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
1.50.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт	274,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,1

	тепловой сети по ул. Октябрьская (2 этап)							
1.50.1.	Муниципальный бюджет, из них:	274,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,1
1.50.1.o	Областной бюджет	257,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	257,7
1.50.м.	Местный бюджет	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
1.51.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-31-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение))	7 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 101,8
1.51.1.	Муниципальный бюджет, из них:	7 101,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 101,8
1.51.1.o	Областной бюджет	6 675,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 675,7
1.51.м.	Местный бюджет	426,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	426,1
1.52.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318	577,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,8
1.52.1.	Муниципальный бюджет, из них:	577,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	577,8
1.52.1.o	Областной бюджет	543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	543,1
1.52.м.	Местный бюджет	34,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7
1.53.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,2
1.53.1.	Муниципальный бюджет, из них:	575,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	575,2
1.53.1.o	Областной бюджет	540,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	540,7
1.53.м.	Местный бюджет	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5
1.54.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,5

1.54.1.	Муниципальный бюджет, из них:	580,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,5
1.54.1.о	Областной бюджет	545,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,6
1.54.м.	Местный бюджет	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9
1.55.	Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительством центра питания)	1 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 000,0
1.55.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 000,0
1.55.1.о	Областной бюджет	1 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 000,0
1.56.	Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости	1 114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,1
1.56.1.	Муниципальный бюджет, из них:	1 114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,1
1.56.1.м	Местный бюджет	1 114,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 114,1
1.57.	Подготовлена проектная документация, содержащая материалы в форме информационной модели и инженерных изысканий, по объекту капитального строительства: "Тепловая сеть для обеспечения подключения дома-интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск"	3 232,7	7 543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 775,8
1.57.1.	Муниципальный бюджет, из них:	3 232,7	7 543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 775,8
1.57.1.м	Местный бюджет	3 232,7	7 543,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10 775,8
1.58.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)	26 401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 401,8
1.58.1.	Муниципальный бюджет, из них:	26 401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 401,8
1.58.1.о	Областной бюджет	24 817,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 817,7
1.58.м.	Местный бюджет	1 584,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 584,1

1.59.	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)	598,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,6
1.59.1.	Муниципальный бюджет, из них:	598,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	598,6
1.59.1.о	Областной бюджет	562,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	562,7
1.59.м.	Местный бюджет	35,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9
Итого по проекту		2 481 906,6	3 325 445,8	3 029 433,2	37 251,6	38 741,7	40 291,4	8 953 070,3
в том числе: Федеральный бюджет		0,0	1 256 138,1	596 357,2	0,0	0,0	0,0	1 852 495,3
Региональный бюджет		2 382 711,7	2 007 741,3	2 403 711,2	35 016,5	36 417,2	37 873,9	6 903 471,8
Местный бюджет		99 194,9	61 566,4	29 364,8	2 235,1	2 324,5	2 417,5	197 103,2

6. План исполнения городского бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта города Благовещенска в 2025 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск»												
2.23.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 567,1
2.24	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 328,3
2.25	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 723,0
2.26	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенска, Амурская область)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 511,9
2.29	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении, водоотведении,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 377,8	42 377,8

	электроснабжении (Реконструкция ул. Краснофлотская от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск, Амурская область (инженерные сети)»												
2.30.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 314,6
2.31	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 636,7
2.32.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР – 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 302,5
2.33.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 250,7
2.34.	Разработан план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	-	-	-	-	-	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0	360,0
2.35.	Проведена оценка рыночной стоимости	-	-	-	-	-	-	-	505,9	505,9	505,9	505,9	505,9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	15 755, 2	15 755,2	16 249,9	16 314,0	16 314,0	16 674,0	16 674,0	44 368,3	283 987,7	285 523,7	599 057,9	2 481 906, 6
--	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------------

7. Дополнительная информация

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры»

$$\text{СУОПВСКИ} = \text{ОПВС} / \text{ОПС};$$

где:

СУОПВСКИ - Снижение уровня общей протяженности ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПВС – Общая протяженность ветхих сетей коммунальной инфраструктуры;

ОПС – Общая протяженность сетей коммунальной инфраструктуры.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения»

$$\text{УКМОТВВЭ} = \text{КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом} + \text{КМОТВВЭ тек пер.};$$

где:

УКМОТВВЭ – Увеличение количества модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения;

КМОТВВЭ пред. пер. нараст. итогом - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за предыдущий период нарастающим итогом;

КМОТВВЭ тек пер - Количество модернизированных объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения за текущий период.

Расчет показателя муниципального проекта города Благовещенска «Увеличение количества созданных объектов»

$$\text{УКСО} = \text{КСО пред. пер. нараст. итогом} + \text{КСО тек пер.};$$

где:

УКСО - Увеличение количества созданных объектов;

КСО пред. пер. нараст. итогом - количество созданных объектов за предыдущий период нарастающим итогом;

КСО тек пер - количество созданных объектов за текущий период.

Дополнительные и обосновывающие материалы
Муниципального проекта города Благовещенска «Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта отсутствует.

к паспорту муниципального проекта
города Благовещенска
«Развитие систем
коммунальной инфраструктуры»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольные точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансово го обеспечения (тыс.руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	значение			
1	ОЗР отсутствует											
	Доля замены сетевой инфраструктуры											
2.1.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	28 419,6	x	x
2.1.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						
2.1.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С., директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.1.K3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.1.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.1.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.1.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.2.	Мероприятие			x	x	Щеголева						

	(результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: Сети теплоснабжения к школе на 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область)»	01.01.2025	31.12.2025			И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	53 901,7	х	х
2.2.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.2.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на	х	01.11.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	выполнение работ»											
2.2.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.2.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.2.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.2.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.3.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в водоснабжении	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	x	x	x	18 250,0	x	x

	и (Ремонт водопроводной сети по ул. Горького от ул. Калинина до ул. Комсомольская)»					электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.3.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.3.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.3.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.3.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

												ле
2.3.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.3.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.4.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ТК- 56 (ул. Комсомольская) до ТК- 146 (ул. Калинина)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	46 214,2	х	х
2.4.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						водо-, электроснаб- жения управления ЖКХ города Благовещен- ска						
2.4.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници- пальный контрак- т	на бумаж- ном носителе
2.4.K3	Контрольная точка «Реализованы запланирован- ные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж- точные акты	на бумаж- ном носителе
2.4.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж- ном носителе
2.4.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж- ное поручен- ие	на бумаж- ном носителе
2.4.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос- ти тепло-, водо-,	x	x	x	x	Отчет	на бумаж- ном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.5.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов электроснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта: «Трансформаторная подстанция в районе Казарм»)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	15 874,7	x	x
2.5.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.5.K2	Контрольная точка	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало	x	x	x	x	Муници	на бумаж

	«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»					В.С. директор МУ «ГУКС»					пальный контракт	ном носитель
2.5.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.5.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.5.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.5.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе
2.6	Мероприятие (результат) «Доля замены					Щеголева И.А. начальник						

	сетевой инфраструктуры в водоснабжении (Ремонт водопровода по ул. Горького на пересечении ул. Артиллерийская- Новая – Загородная)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	7 339,0	x	x
2.6.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Соглашение	на бумажном носителе
2.6.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.6.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.6.K4	Контрольная										КС-2,	

	точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-3	на бумаж ном носителе
2.6.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.6.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.7.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводной камеры и колодца на пересечении ул. Островского - ул. Октябрьская)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	2 845,9	х	х
2.7.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела	х	х	х	х	Соглашение	на бумаж ном носителе

						устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						ле
2.7.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.7.K3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.7.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.7.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.7.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

	достижения результатов»					ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.8.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт водопроводных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	2 315,6	х	х
2.8.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.8.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	на выполнение работ»					«ГУКС»						
2.8.K3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.8.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.8.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.8.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.9.	Мероприятие					Щеголева						

	(результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в водоотведени и (Ремонт канализацион ной сети с ремонт канализацион ных колодцев по ул. Октябрьская от ул. Театральная до 50 лет Октября, г. Благовещенск)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	5 167,0	x	x
2.9.K1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	x	15.02.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.9.K2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе

2.9.K3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.9.K4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.9.K5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.9.K6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.10.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-,	x	x	x	1 916,9	x	x

	канализационных колодцев по ул. 50 лет Октября, г. Благовещенск)»					водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.10.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.10.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.10.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.10.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

2.10.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.10.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.11.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов, водоотведения (Ремонт канализационных колодцев по ул. Горького от ул. Комсомольская до ул. Загородная, г. Благовещенск)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	221,0	х	х
2.11К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумаж ном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.11.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.11.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.11.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.11.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.11.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе

						жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.12.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в водоснабжени и (Замена участка водопроводно й сети по ул. 50 лет Октября от ул. Ленина до ул. Амурская г. Благовещенск Амурская область)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	19 761,8	х	х
2.12К1	Контрольная точка «Заклучено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.12.К 2	Контрольная точка «Заклучен муниципальн ый контракт	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе

	на выполнение работ»					«ГУКС»						
2.12.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.12.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.12.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.12.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.13.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-,	х	х	х	37 054,3	х	х

	теплоснабжен ии (Ремонт тепловой сети по ул. Горького от ул. Комсомольска я до ул. Мухина)»					водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.13.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	на бумаж ном носителе
2.13.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.13.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.13К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе

												ле
2.13.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.13.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.14.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская в районе ул. Трудовая, г. Благовещенск)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	3 635,7	х	х
2.14.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.14.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.11.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.14.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	15.12.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.14.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	25.12.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.14.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	28.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.14.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе

						жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.15.	Мероприятие (результат) «Разработка проектных и изыскательск их работ по объекту: «Блочно- модульная котельная в 740 квартале г. Благовещенск , Амурская область»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	12 386,9	х	х
2.15К1	Контрольная точка: «Проведены изыскательск ие работы»	х	01.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Акт	на бумаж ном носителе
2.15.К 2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	х	20.12.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумаж ном носителе
2.15.К 3	Контрольная точка: «Подготовлен а сметная документация »	х	20.12.2025	х	х		х	х	х	х	Смета	на бумаж ном носителе
2.15.К 4	Контрольная точка: «Проведена государственн ая экспертиза»	х	22.12.2025	х	х		х	х	х	х	Эксперт иза	на бумаж ном носителе

2.15.К 5	Контрольная точка: «Подготовлен а рабочая документация»	х	23.12.2025	х	х		х	х	х	х	Документация	на бумажном носителе
2.15.К 6	Контрольная точка: «Приняты работы»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	Акты выполненных работ	на бумажном носителе
2.15.К 7	Контрольная точка: «Оплачены выполненные работ»	х	30.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.16.	Мероприятие (результат) «Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта «Ливневая канализация к школе 1200 мест в Северном планировочном районе г. Благовещенск, Амурская область»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	8 067,5	х	х
2.16.К 1	Контрольная точка: «Проведены	х	01.01.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумажном

	изыскательские работы»											носителе
2.16.К2	Контрольная точка: «Проведены проектные работы»	x	20.01.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Акт	на бумажном носителе
2.16.К3	Контрольная точка: «Подготовлена сметная документация»	x	20.01.2025	x	x		x	x	x	Смета	на бумажном носителе	
2.16.К4	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	x	30.04.2025	x	x		x	x	x	Экспертиза	на бумажном носителе	
2.16.К5	Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация»	x	20.05.2025	x	x		x	x	x	Документация	на бумажном носителе	
2.16.К6	Контрольная точка: «Приняты работы»	x	30.05.2025	x	x		x	x	x	Акты выполненных работ	на бумажном носителе	
2.16.К7	Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы»	x	07.07.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе

2.17	Мероприятие (результат) «Ремонт сети теплоснабжения от ТК-192 М до ТК 194 (408квартал)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	14 587,8	x	x
2.17.К1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	x	15.04.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	План график	на бумажном носителе
2.17К2	Контрольная точка: «Объявлен аукцион»	x	20.04.2025	x	x		x	x	x	x	ЕИС	
2.17 К3	Контрольная точка: «Подведены итоги аукциона»	x	30.04.2025	x	x		x	x	x	x	ЕИС	
2.17.К4	Контрольная точка: «Заключен договор»	x	15.05.2025	x	x		x	x	x	x	Договор	на бумажном носителе
2.17.К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	x	15.11.2025	x	x		x	x	x	x	Акт приемки	на бумажном носителе
2.17. К6	Контрольная точка: «Оплачено по договору»	x	15.12.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.18.	Мероприятие (результат) «Строительство электрических	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x		x	x

	сетей в районе «5-я стройка»									200,0		
2.18.К1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	15.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.18.К2	Контрольная точка: «Объявлена процедура»	х	20.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	
2.18.К3	Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры»	х	30.04.2025	х	х		х	х	х	х	ЕИС	
2.18.К4	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	15.05.2025	х	х		х	х	х	х	Договор	на бумажном носителе
2.18.К5	Контрольная точка: «Приемка выполненных работ»	х	15.11.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.18.К6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.19	Мероприятие (результат) «Текущий ремонт наружных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжен	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ	х	х	х	4 285,5	х	х

	ия на территории города Благовещенска»					города Благовещенска						
2.19К1	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	15.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	План график	на бумажном носителе
2.19.К2	Контрольная точка: «Объявлена процедура»	х	20.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	ЕИС	
2.19.К3	Контрольная точка: «Подведены итоги процедуры»	х	30.04.2025	х	х	Скуратович Е.В. начальник отдела правовой и кадровой работы управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	ЕИС	
2.19.К4	Контрольная точка: «Заклучен	х	15.05.2025	х	х	Щеголева И.А.	х	х	х	х	Договор	на бумажном

	договор»					начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						носителе
2.19. К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Акт приемки	на бумаж ном носителе
2.19.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.12.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.21.	Мероприятие (результат) «Прочие затраты на содержание газовой котельной в Северном планировочно м районе г. Благовещенск а, Амурская	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	16 313,5	х	х

	область на период передачи в муниципальную собственность и заключения договора аренды с Единой теплоснабжающей организацией»											
2.21.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	30.01.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администрации города Благовещенска					Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.21.К2	Контрольная точка: «Опубликован план график»	х	30.01.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План график	ЕИС
2.21.К3	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	х	30.01.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.21.К4	Контрольная точка: «Предоставлен счет на оплату»	х	30.01.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»					Счет	на бумажном носителе
2.21.К5	Контрольная точка: «Доведены предельные	х	31.01.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансовог					Заявка на финансирование	АЦК-финансы

	объемов финансирован ия»					о управления						
2.21К6	Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору»	х	31.01.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.22.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация по мероприятию "Проектирова ние газовой котельной в 524 квартале г. Благовещенск а, для обеспечения подключения объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	11 781,3	х	х
2.22.К 1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	30.01.2025	х	х	Михайлова С.В. начальник управления бюджетного учета администра ции города Благовещен ска					Справка - уведомл ение	на бумаж ном носителе

2.22.К 2	Контрольная точка: «Проведена государственная экспертиза»	х	25.04.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Экспертиза	на бумажном носителе
2.23.К 3	Контрольная точка: «Подготовлена рабочая документация»	х	16.05.2025	х	х						Документация	на бумажном носителе
2.22. К4	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	х	26.05.2025	х	х		х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе
2.22. К5	Контрольная точка: «Доведены предельные объемы финансирования»	х	13.06.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления					Заявка на финансирование	на бумажном носителе
2.22.К 6	Контрольная точка: «Выполнена оплата по договору»	х	15.06.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.23.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Ремонт канализационного колодца ул. Октябрьская - ул. Островского)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	6 567,1	х	х

						ска						
2.23.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.23.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.23.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.23.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.23.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе

2.23.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.24.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции и объекта: «Реконструкция тепловых сетей в 800 квартале г. Благовещенск, Амурская область»)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	57 328,3	х	х
2.24.К 1	Контрольная точка «Заклучено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-,	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

						водо-, электроснаб- жения управления ЖКХ города Благовещен- ска						
2.24.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници- пальный контрак- т	на бумаж- ном носителе
2.24.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован- ные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж- точные акты	на бумаж- ном носителе
2.24.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж- ном носителе
2.24.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж- ное поручен- ие	на бумаж- ном носителе
2.24.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос- ти тепло-, водо-,	х	х	х	х	Отчет	на бумаж- ном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.25.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Строительство объекта «Тепловая сеть от котельной 800 квартала (вдоль ул. 50 лет Октября от ул. Зеленая до ул. Шафира)»	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	33 723,0	х	х
2.25.К 1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.25.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	выполнение работ»											
2.25.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.25.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.26.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	28.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.25.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.26	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоотведения (Строительств	01.01.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	9 511,9	х	х

	о тепловой сети в квартале 342 г. Благовещенск а, Амурская область)»					электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.26.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	15.02.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.26.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.11.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.27.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	15.12.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.26.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	25.12.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.26.К	Контрольная	х	28.12.2025			Чепко Н.Ж.					Платеж	на

5	точка «Оплачены выполненные работ»			x	x	главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	ное поручен ие	бумаж ном носителе
2.26.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе
2.29.	Мероприятие (результат) « Доля замены сетевой инфраструктур ы в водоснабжении, водоотведении, электроснабжен ии (Реконструкц ия ул. Краснофлотск ая от ул. Островского до ул. Театральная в г. Благовещенск , Амурская область (инженерные сети)»	01.01.2025	31.12.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	42 377,8	x	x
2.29.К	Контрольная					Щеголева						на

1	точка «Заключено соглашение»	х	25.04.2025	х	х	И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Соглаш ение	бумаж ном носителе
2.29.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.29.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.29.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.29.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.29.К 6	Контрольная точка	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А.	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном

	«Направлен отчет о расходах и достижения результатов»					начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						носителе
2.30.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Выполнение работ по замене конвективной части котла ДКВР-10/13 в котельной, расположенной по адресу: г.Благовещенск, ул.Пограничная, 183)»	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	8 314,6	х	х
2.30.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	12.05.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе

						ска						
2.30.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.30.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.30.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.30.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.30.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе

2.31.	Мероприятие (результат) « Модернизация объектов теплоснабжения (Замена водоподогревателей в здании муниципальной котельной 74 квартала)	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	18 636,7	х	х
2.31.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.31.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.31.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе

2.31.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.31.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.31.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.32.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов теплоснабжения (Ремонт котла ДКВР - 10/13 № 3 в котельной 101 квартала г.Благовещенск)»	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	22 302,5	х	х
2.32.К 1	Контрольная точка «Заключено»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник	х	х	х	х	Соглашение	на бумаж ном

	соглашение»					отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						носителе
2.32.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	01.06.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.32.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	20.09.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.32.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	30.10.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.32.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	x	15.11.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.32.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела	x	x	x	x	Отчет	на бумажном носителе

	расходах и достижения результатов»					устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.33.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.Краснофлотская от ТК-45 до ТК-46)»	07.05.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	16 250,7	х	х
2.33.К 1	Контрольная точка «Заключено доп.соглашение»	х	25.04.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп соглашение	на бумажном носителе
2.33.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на	х	01.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	выполнение работ»											
2.33.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	20.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.33.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.33.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.33.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.34.	Мероприятие (результат) «Разработан план действий по ликвидации последствий	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	360,0	х	х

	аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»					электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.34.К1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	23.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Справка - уведомление	на бумажном носителе
2.34.К2	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	25.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Договор	на бумажном носителе
2.34.К3	Контрольная точка: «Предоставлены исходные данные Исполнителю»	х	27.06.2025	х	х		х	х	х	х	Электронная модель схемы теплоснабжения	на бумажном носителе
2.34.К4	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы по 1 этапу»	х	01.08.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.34.К5	Контрольная точка: «Приняты выполненные работ»	х	01.09.2025	х	х	Вишневский Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города	х	х	х	х	Акт приемки	на бумажном носителе

						Благовещен ска						
2.34.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	10.09.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.35.	Мероприятие (результат) «Проведена оценка рыночной стоимости оборудования на объекте «Реконструкц ия очистных сооружений Северного жилого района города Благовещенск а, Амурской области»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	505,9	х	х
2.35.К 1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	25.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог о управления администра ции города Благовещен ска	х	х	х	х	Справка - уведомл ение	на бумаж ном носителе
2.35. К2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	26.06.2025	х	х		х	х	х	х	План- график	на бумаж ном носителе
	Контрольная											на

2.35 К3	точка: «Заключен договор»	х	27.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Договор	бумаж ном носителе
2.35. К4	Контрольная точка: «Выполнены работы»	х	28.07.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумаж ном носителе
2.35. К5	Контрольная точка: «Предоставле н отчет об оценке имущества»	х	06.08.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.35.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.08.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.36.	Мероприятие (результат) «Проведены повторные лабораторные и инструментал ьные исследования объекта «Строительст во водопроводны х сетей на объекте «Строительст во дорог в районе «5-й стройки»»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	11,6	х	х
2.36.К 1	Контрольная точка: «Доведены лимиты»	х	25.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог	х	х	х	х	Справка - уведомл ение	на бумаж ном носителе

						о управления администра ции города Благовещен ска						ле
2.36. К2	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	30.06.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	План- график	на бумаж ном носителе
2.36. К3	Контрольная точка: «Заключен договор»	х	04.07.2025	х	х		х	х	х	х	Договор	на бумаж ном носителе
2.36. К4	Контрольная точка: «Выполнены работы»	х	04.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумаж ном носителе
2.36. К5	Контрольная точка: «Предоставле н протокол лабораторных исследования »	х	08.08.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.36.К 6	Контрольная точка: «Оплата по договору»	х	15.08.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.37.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкци ю	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	22 541,0	х	х

	(модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 252 квартале г. Благовещенск, Амурская область)»					ти тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.37.К1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе
2.37.К2	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.37.К3	Контрольная точка: «Опубликован	х	02.07.2025	х	х		х	х	х	х	План-график	на бумажном

	план-график»					Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»						носителе
2.37.К 4	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	на бумажном носителе
2.37.К 5	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.»	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумажном носителе
2.37.К 6	Контрольная точка «Оплата аванса»	х	01.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.38.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкцию (модернизацию) объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	26 556,7	х	х

	котельная в 101 квартале г. Благовещенск, Амурская область)»											
2.38.К1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальник финансового управления администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе
2.38.К2	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.38.К3	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	02.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План-график	на бумажном носителе
2.38.К4	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	на бумажном носителе
2.38.К5	Контрольная точка «Заключен	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумажном

	муниципальн ый контракт на выполнение работ.»											носителе
2.38.К 6	Контрольная точка «Оплата аванса»	х	01.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.39.	Мероприятие (результат) «Разработана проектная документация на строительство или реконструкци ю (модернизаци ю) объектов коммунально й инфраструкту ры, подлежащих переводу на потребление природного газа (Газовая котельная в 607 квартале г. Благовещенск , Амурская область)»	01.06.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	26 479,7	х	х
2.39.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.06.2025	х	х	Тришина Н.Э.начальн ик финансовог о	х	х	х	х	Уведом ление	на бумаж ном носителе

						управления администрации города Благовещенска						
2.39.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.39.К 3	Контрольная точка: «Опубликован план-график»	х	02.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План-график	на бумажном носителе
2.39.К 4	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	на бумажном носителе
2.39.К 5	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.»	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контракт	на бумажном носителе
2.39.К 6	Контрольная точка «Оплата аванса»	х	01.12.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе

2.40.	Мероприятие (результат) «Сливная станции с. Садовое, Амурская область (ввод объекта в эксплуатацию)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Кролевецкий А.А. начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска	х	х	х	232 700,0	х	х
2.40.К1	Контрольная точка «Заключено соглашение»	х	07.07.2025	х	х	Кролевецкий А.А. начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.40.К2	Контрольная точка «Размещено извещение о проведении электронного конкурса на определение подрядной организации»	х	21.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Извещение	на бумажном носителе
2.40.К3	Контрольная точка «Проведены конкурсные процедуры»	х	08.08.2025	х	х		х	х	х	х	Протокол	на бумажном носителе
2.40.К4	Контрольная точка	х	20.08.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный	на

	«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ.»										контракт	бумажном носителе
2.40К5	Контрольная точка «Оплачен аванс»	х	19.09.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.40.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах в целях софинансирования, которые предоставляется иной межбюджетный трансферт за 3 квартал 2025 г»	х	15.10.2025	х	х	Кролевецкий А.А. начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.44.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетей инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт инженерных сетей пос. Мухинка (от ТК 1 до ТК 5)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещен	х	х	х	4 506,9	х	х

						ска						
2.44.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.44.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.44.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.44.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х	Вишневы Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города	х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе

						Благовещен ска						
2.44.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.44.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.45.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Лазо до ул. Партизанская) »	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	500,6	х	х
2.45К1	Контрольная точка «Заключено доп.	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе

	соглашение»					устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						ле
2.45.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.45.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.45.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.45.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.45.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

	достижения результатов»					ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.46.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Лазо)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	496,9	х	х
2.46К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе
2.46.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение	х	31.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе

	работ»											
2.46КЗ	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.46.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.46.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумаж ном носителе
2.46.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.47.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения (Ремонт	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснаб	х	х	х	117,2	х	х

	колодцев водоснабжения и водоотведения по ул. Амурская от ул. Чайковского до ул. Политехническая)»					жения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.47.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.47.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.47.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.47.К4	Контрольная точка «Приняты	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж

	выполненные работы.»											ном носителе
2.47.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.47.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.48.	Мероприятие (результат) «Модернизация объектов водоснабжения (Ремонт колодцев водоснабжения по ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Партизанская)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	523,0	х	х
2.48.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-,	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе

						водо-, электроснаб- жения управления ЖКХ города Благовещен- ска						
2.48.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	x	31.07.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	x	x	x	x	Муници- пальный контрак- т	на бумаж- ном носителе
2.48К3	Контрольная точка «Реализованы запланирован- ные мероприятия»	x	30.09.2025	x	x		x	x	x	x	Промеж- точные акты	на бумаж- ном носителе
2.48.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	x	30.10.2025	x	x		x	x	x	x	КС-2, КС-3	на бумаж- ном носителе
2.48.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	15.11.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж- ное поручен- ие	на бумаж- ном носителе
2.48.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос- ти тепло-, водо-,	x	x	x	x	Отчет	на бумаж- ном носителе

						электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.49.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Октябрьская (1 этап))»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	598,1	х	х
2.49К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.49.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

2.49КЗ	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.49.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.49.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.49.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.50.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул.	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления	х	х	х	274,1	х	х

	Октябрьская (1 этап)»					ЖКХ города Благовещен ска						
2.50.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе
2.50.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.50.К3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.50.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.50.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе

	работ»					«ГУКС»						ле
2.50.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.51.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловой сети по ул. Тополиная, 82 от Т-31-ТК-32-ТК-33, D=300 мм L=176 м (однотрубное исполнение)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	7 101,8	х	х
2.51.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе

						ЖКХ города Благовещен ска						
2.51.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе
2.51.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.51.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х	Вишневски й Виталий Юрьевич заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.51.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансовог о отдела управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Платеж ное поручен ие	на бумаж ном носителе
2.51.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе

	расходах и достижения результатов»					устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска						
2.52.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького к дому № 318»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	577,8	х	х
2.52.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Доп.сог лашение	на бумаж ном носителе
2.52.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт	х	31.07.2025	х	х		х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носителе

	на выполнение работ»											
2.52.К3	Контрольная точка «Реализованы запланирован ные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Промеж уточные акты	на бумаж ном носителе
2.52.К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.52.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.52.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.53.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструкту ры в	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-,	х	х	х	575,2	х	х

	теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия на участке по ул. Горького в районе дома № 247 »					водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.53К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.53.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.53К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.53К4	Контрольная точка «Приняты выполненные	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном

	работы.»											носителе
2.53.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.53.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.54.	Мероприятие (результат) «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей с заменой плит перекрытия по ул. Горького от ул. Больничная в сторону ул. Загородная»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	580,5	х	х
2.54К1	Контрольная точка «Заключено	х	30.06.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном

	доп. соглашение»					отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						носителе
2.54.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	х	31.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.54К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	30.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.54К4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	30.10.2025	х	х		х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумажном носителе
2.54.К5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	х	15.11.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.54.К6	Контрольная точка «Направлен отчет о	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела	х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе

	расходах и достижения результатов»					устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.55.	Мероприятие (результат) «Технологическое присоединение к электросетям ЭПУ в квартале 800 г. Благовещенска (со строительство м центра питания)»	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Кролевецкий А.А. начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска	х	х	х	1 600 000, 0	х	х
2.55.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	20.07.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансового управления	х	х	х	х	Уведомление	на бумажном носителе
2.55.К 2	Контрольная точка «Заключено соглашение между администрацией и Мин ЖКХ»	х	10.07.2025	х	х		х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе
2.55.К 3	Контрольная точка «Заключено соглашение	х	01.08.2025	х	х		х	х	х	х	Соглашение	на бумажном носителе

	между администрацией и ООО «ПИК»					Кролевецкий А.А. начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Благовещенска						ле
2.55.К4	Контрольная точка «Доведена субсидия »	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.55.К5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 кв-л в Минжкх»	х	15.10.2025	х	х		х	х	х	х	Отчет	на бумажном носителе
2.55.К6	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ за 4 кв-л в Минжкх»	х	15.01.2026	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумажном носителе
2.56	Мероприятие (результат) «Разработаны проекты по капитальному ремонту сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г.Благовещенск с последующим прохождением государственн	01.07.2025	31.12.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	1 114,1	х	х

	ой экспертизы достоверност и сметной стоимости»											
2.56К1	Контрольная точка: «Заключен контракт на разработку проектов»	х	21.07.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Контрак т	на бумаж ном носителе
2.56.К 2	Контрольная точка: «Приняты выполненные работы»	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Акт	на бумаж ном носителе
2.56.К 3	Контрольная точка: «Заключен контракт на получение госэкспертизы »	х	22.08.2025	х	х		х	х	х	х	Контрак т	на бумаж ном носителе
2.56. К4	Контрольная точка: «Оплачены услуги по получению госэкспертизы »	х	25.08.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.56. К5	Контрольная точка: «Получено положительно е заключение»	х	10.10.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Заключе ние	на бумаж ном носителе
2.56.К 6	Контрольная точка: «Оплачены выполненные работы по разработке проектов»	х	17.10.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.57.	Подготовлена проектная					Щеголева И.А.						

	документация , содержащая материалы в форме информацион ной модели и инженерных изысканий, по объекту капитального строительства : «Тепловая сеть для обеспечения подключения дома- интерната и объектов капитального строительства территории комплексного развития 352 квартала г. Благовещенск »	30.07.2025	31.12.2025	х	х	начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	х	х	х	3 232,7	х	х
2.57.К 1	Контрольная точка «Доведены лимиты»	х	30.07.2025	х	х	Тришина Н.Э. начальник финансовог о управления	х	х	х	х	Уведом ление	на бумаж ном носите ле
2.57.К 2	Контрольная точка «Внесение изменений в план-график»	х	04.08.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План- график	на бумаж ном носите ле
2.57.К 3	Контрольная точка «Заключен муниципальн ый контракт на выполнение	х	15.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Муници пальный контрак т	на бумаж ном носите ле

	работ»											
2.57.К 5	Контрольная точка «Предоставлен счет на оплату аванса	х	17.09.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Счет	на бумажном носителе
2.57.К 4	Контрольная точка «Сбор исходных данных»	х	26.09.2025	х	х	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС»	х	х	х	х	План мероприятий	на бумажном носителе
2.57.К 6	Контрольная точка «Оплачен аванс»	х	26.09.2025	х	х	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	х	х	х	х	Платежное поручение	на бумажном носителе
2.58.	Мероприятие (результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Замена теплотрассы и ГВС верхнего поселка с. Белогорье)»	30.07.2025	31.12.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	26 401,8	х	х
2.58.К 1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	х	30.07.2025	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-,	х	х	х	х	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.58.К 2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на	х	15.08.2025	х	х		х	х	х	х	Муниципальный контракт	на бумажном носителе

	выполнение работ»					электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска						
2.58.К 3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	х	29.09.2025	х	х		х	х	х	х	Промеж точные акты	на бумаж ном носителе
2.58.К 4	Контрольная точка «Приняты выполненные работы.»	х	01.10.2025	х	х	Вишневский В.Ю. заместитель начальника управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	КС-2, КС-3	на бумаж ном носителе
2.58.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работы»	х	10.10.2025	х	х	Зетрин П.В. начальник финансового отдела управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.58.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижениях результатов»	х	15.02.2026	х	х	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	х	х	х	х	Отчет	на бумаж ном носителе
2.59.	Мероприятие					Щеголева						

	(результат): «Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении (Ремонт тепловых сетей перекрестка ул. Горького - ул. Загородная)»	30.07.2025	31.12.2025	x	x	И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	598,6	x	x
2.59.К1	Контрольная точка «Заключено доп. соглашение»	x	28.07.2025	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления ЖКХ города Благовещенска	x	x	x	x	Доп.соглашение	на бумажном носителе
2.59.К2	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на выполнение работ»	x	11.08.2025	x	x	Гоцкало В.С. директор МУ «ГУКС	x	x	x	x	Муниципальный контракт	на бумажном носителе
2.59.К3	Контрольная точка «Реализованы запланированные мероприятия»	x	20.09.2025	x	x		x	x	x	x	Промежуточные акты	на бумажном носителе
2.59.К	Контрольная		01.10.2025								КС-2,	

4	точка «Приняты выполненные работы.»	x		x	x		x	x	x	x	КС-3	на бумаж ном носителе
2.59.К 5	Контрольная точка «Оплачены выполненные работ»	x	10.10.2025	x	x	Чепко Н.Ж. главный бухгалтер МУ «ГУКС»	x	x	x	x	Платеж ное поручение	на бумаж ном носителе
2.59.К 6	Контрольная точка «Направлен отчет о расходах и достижения результатов»	x	15.02.2026	x	x	Щеголева И.А. начальник отдела устойчивос ти тепло-, водо-, электроснаб жения управления ЖКХ города Благовещен ска	x	x	x	x	Отчет	на бумаж ном носителе